

Fremdriftsplan for solcelleanlegg på Årdal vgs.

Fase	Aktivitet	Ansvar	Startdato	Sluttdato	Varighet (uker)	Kommentar
1	Kontraktsinngåelse	Byggherre/TE	07.10.2026	07.10.2026	0	Signering av kontrakt
1	Oppstartsmøte	TE/Byggherre	15.10.2026	15.10.2026	1	Etablere prosjektorganisasjon
2	Detaljprosjektering	TE	09.10.2026	23.10.2026	2	Teknisk prosjektering solcelleanlegg
2	Søknad om igangsettingstillatelse	TE	09.10.2026	09.10.2026	1	Innsending til kommune
3	Behandling IG-søknad	Kommune	09.10.2026	30.10.2026	3	Antatt behandlingstid
3	Forberedelser og bestillinger	TE	19.10.2026	30.10.2026	2	Parallele aktiviteter
4	Rigging og etablering byggeplass	TE	02.11.2026	06.11.2026	1	Stillaser og HMS
5	Montering festesystem	TE	09.11.2026	13.11.2026	1	Takarbeider
5	Montering solcellepaneler	TE	16.11.2026	27.11.2026	2	Panelmontasje
5	Elektrisk installasjon	TE	25.11.2026	02.12.2026	2	Invertere og kabler
6	Testing og idriftsettelse	TE	30.11.2026	02.12.2026	1	Funksjonstest
7	FDV	TE	23.11.2026	04.12.2026	1	Sluttdokumentasjon
8	Overlevering	TE/Byggherre	04.12.2026			Overlevering av komplett anlegg

NB! Fremdriftsplanen er kun et forslag, og endelig plan avtales med TE i kontraktsmøtet.