

Fremdriftsplan for solcelleanlegg på Knarvik vgs.

Fase	Aktivitet	Ansvar	Startdato	Sluttdato	Varighet (uker)	Kommentar
1	Kontraktsinngåelse	Byggherre/TE	27.10.2026	27.10.2026	0	Signering av kontrakt
1	Oppstartsmøte	TE/Byggherre	03.11.2026	03.11.2026	1	Etablere prosjektorganisasjon
2	Detaljprosjektering	TE	03.11.2026	13.11.2026	2	Teknisk prosjektering solcelleanlegg
2	Søknad om igangsettingstillatelse	TE	03.11.2026	23.10.2026	1	Innsending til kommune
3	Behandling IG-søknad	Kommune	23.10.2026	24.11.2026	3	Antatt behandlingstid
3	Forberedelser og bestillinger	TE	03.11.2026	13.11.2026	2	Parallelle aktiviteter
4	Rigging og etablering byggeplass	TE	23.11.2026	27.11.2026	1	Stillaser og HMS
5	Montering festesystem	TE	23.11.2026	27.11.2026	1	Takarbeider
5	Montering solcellepaneler	TE	23.11.2026	04.12.2026	2	Panelmontasje
5	Elektrisk installasjon	TE	23.11.2026	07.12.2026	2	Invertere og kabler
6	Testing og idriftsettelse	TE	07.12.2026	10.12.2026	1	Funksjonstest
7	FDV	TE	30.11.2026	08.12.2026	1	Sluttdokumentasjon
8	Overlevering	TE/Byggherre	10.12.2026			Overlevering av komplett anlegg

NB! Fremdriftsplanen er kun et forslag, og endelig plan avtales med TE i kontraktsmøtet.