

	Inf o	PNS	A k	Aktivitetsnavn	Gjeldende start	Gjeldende slutt	Gjeldend e varig...	Kv. 1, 2027		Kv. 2, 2027		Kv. 3, 2027		Kv. 4, 2027	
								feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep
1		1		☐ Innlandet skole	16.02.2027	09.11.2027	187 dager								
2		1.1		☐ Milepæler	28.04.2027	16.08.2027	80 dager								
3		1.1.1		MP - Skolestart 2027	16.08.2027	16.08.2027	0 dager								
4		1.1.2		MP - Innflytting	09.08.2027	09.08.2027	0 dager								
5		1.1.3		MP - Stedlig oppstart BYGG	11.06.2027	11.06.2027	0 dager								
6		1.1.4		MP - Stedlig oppstart GRUNN	28.04.2027	28.04.2027	0 dager								
7		1.2		☐ BYGG-entreprise	16.02.2027	06.08.2027	120 dager								
8		1.2.1		Modul Produksjon og frakt	16.02.2027	10.06.2027	75 dager								
9		1.2.2		Modulmontasje	11.06.2027	24.06.2027	10 dager								
10		1.2.3		Sammenkobling og plassbygde elementer	25.06.2027	27.07.2027	25 dager								
11		1.2.4		Tilkobling teknisk anlegg	09.07.2027	27.07.2027	15 dager								
12		1.2.5		Innregulering, tekniske tester	28.07.2027	06.08.2027	10 dager								
13		1.3		☐ GRUNN-entreprise	14.04.2027	27.08.2027	100 dager								
14		1.3.1		Veg og avkjøring	14.04.2027	27.04.2027	10 dager								
15		1.3.2		Grunn og Fundamenter	28.04.2027	10.06.2027	30 dager								
16		1.3.3		VA	11.06.2027	22.07.2027	30 dager								
17		1.3.4		Elektro	11.06.2027	22.07.2027	30 dager								
18		1.3.5		Opparbeidelse utområdet, parkering mm	11.06.2027	13.08.2027	50 dager								
19		1.3.6		Komplettering mot bygget	16.08.2027	27.08.2027	10 dager								
20		1.4		☐ Drift	09.08.2027	09.11.2027	67 dager								
21		1.4.1		Innflytting	09.08.2027	13.08.2027	5 dager								
22		1.4.2		Prøvedriftsperiode	09.08.2027	09.11.2027	67 dager								

