

Strekkinspeksjon - 25.09.2024 - 2967

Dato 25.09.2024	Kamera SR50	Avrenning Drift	Lsid 2967	No 9
Prosjektnavn Granneskroken	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil Avd 7	Operatør Håvard	Skadepoeng 0

By/Sted Sola	Oppstrøms Kum 656	Rørlengde [mm] 6 000
Adresse/Gate Granneskroken	Opp. kum type	Total lengde [m] 50,31
Overlate forhold	Nedstrøms Kum 655	Inspisert lengde [m] 50,31
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår

Diameter sirkulær 600mm	Inspeksjonsformål planmessig kartlegging av tilstand
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med kameratraktor
Renoveringsmetode:	Inspeksjons retning 1
Foringsmateriale:	Rengjøring Rengjort
Rørmateriale Betong	Anmerkning/Generell kommentar Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannnivå pga høy vannføring, sprekk på 49 mtr. Økende ruhet i s

1:370	m +	Kode	Observasjon	Grad	Vann
656					
	0.00	SI	Start inspeksjon, 0% / i kum		0 %
	0.01	S02 KS2	Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Start	2,00	0 %
	9.96	SB1	Avskalling i stive rør eller teglstein er delvis løse på 9 Kl.	1,00	0 %
	15.87	SB1	Avskalling i stive rør eller teglstein er delvis løse på 9 Kl.	1,00	0 %
	49.00	SB3-K	Rørbitar har løsnet eller mangler, utstrekning 2 - 4 timer, kompleks av 3 Kl. til 6 Kl.	3,00	0 %
	49.00	TK-IT	Tilkopling. Innhugget tilkobling på 3 Kl.		0 %
	50.31	E02 KS2	Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Ende	2,00	0 %
655	50.31	IF	Inspeksjon fullført / i kum		0 %



KS2 - 0,01 m



SB1 - 9,96 m



SB1 - 15,87 m



SB3-K - 49,00 m



TK-IT - 49,00 m

Strekkbilder - 25.09.2024 - 2967

By/Sted	Adresse/Gate	Dato	Lsid	Nr.
Sola	Granneskroken	25.09.2024	2967	9



Granneskroken_656_22166.jpg, 00:00:15, 0.01m
Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Start



Granneskroken_656_52849.jpg, 00:01:16, 9.96m
Avskalling i stive rør eller teglstein er delvis løse på 9 Kl.



Granneskroken_656_40698.jpg, 00:02:10, 15.87m
Avskalling i stive rør eller teglstein er delvis løse på 9 Kl.



Granneskroken_656_6111.jpg, 00:06:24, 49.00m
Rørbiten har løsnet eller mangler, utstrekning 2 - 4 timer, kompleks av 3 Kl. til 6 Kl.

Strekkbilder - 25.09.2024 - 2967

By/Sted Sola	Adresse/Gate Granneskroken	Dato 25.09.2024	Lsid 2967	Nr. 9
------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------



Granneskroken_656_10299.jpg, 00:06:24, 49.00m
Tilkopling. Innhugget tilkobling på 3 Kl.