

# **Høydalsmo kyrkje, hovedprosjekt**

## **Utkast til plan for utførelse**

### **Fase 1 – Forbedrende arbeider**

- Montering av stillas.
- Utvendig vask av kirken
- Kledning og vinduer demonteres og registreres/merkes. Kledning transporteres til lager <sup>1</sup>. Merk at vinduskarmer ikke skal demonteres. Vinduene på kirken er skrudd fast.
- Demonter ytterdør og transporteres til oppvarmet lager.
- Fjerne deler av påstøp av betong på grunnmur som ikke påvirker kirkens stabilitet.
- Alt inventar i kirken sikres og minimum altertavle, lysekroner og døpefond transporteres til oppvarmet lager.
- Eventuell andre forberedelser i forkant av løfting av kirken.
- Demontering av stillas.

### **Fase 2 – Løfting av kirken og rehabilitering av råteskader samt isolering av gulv**

- Løfterigg monteres og kirken jekkes opp.
- Fjerne resten av påstøp av betong på grunnmur.
- Laft, som er skadet av fukt, råte eller andre angrep, skiftes ut.
- Etterisolering av gulv i kirkerom.
- Malerarbeider på ytterkledning: Fjerning av gammel maling og grunning.
- Gjennomføre kurs for håndverkere og andre relevante aktører om tømmerarbeid knyttet til rehabilitering av trekirker som er mer enn 175 år gamle.
- Rigg demonteres før remontering.

### **Fase 3 – Bygningsmessige tiltak som krever stillas**

- Montering av stillas.
- Remontering av kledning og vinduer.
- Rehabiliter vindskier, gesims og forkantbord.
- Malerarbeider: Første malingsstrøk, kitting av sjenerende hull (ikke store hull), andre og tredje malingsstrøk.
- Skifte av knust takstein og evt. andre vedlikeholdstiltak på tak.
- Gjennomføre kurs for håndverkere og andre relevante aktører om malerarbeid knyttet til rehabilitering av trekirker som er mer enn 175 år gamle.
- Demontering av stillas.

### **Fase 4 – Bygningsmessige tiltak som ikke krever stillas**

- Etablering av ny natursteinsmur.
- Etablere av universell utformet tilkomst til kirken.
- Innvendige tiltak slik som malerarbeider, isolering, etc.
- Eventuell drenering rundt kirken utføres og overflatevann føres mot E134
- Innvendige tiltak slik som malerarbeider, isolering, etc.
- Innvendige arbeider vil også bli berørt ved demontering og remontering av det som er ut mot ytterveggene som benker, elforsyning, ovner, listverk etc.
- Gjennomføre kurs for håndverkere og andre relevante aktører om murarbeider knyttet til rehabilitering av trekirker som er mer enn 175 år gamle.
- Remontering av inventar i kirken

### **Fase 5 – Remontering og ferdigstillelse**

- Remontering av inventar
- Overtagelse av rehabiliteringsarbeidene

<sup>1</sup> Demontert kledning lagres ute under tak.