



Prosjektnummer	2514497
Prosjektnavn	Kjøllefjord treningssenter
Oppdatert dato	02.06.2026
Utført av	Jørn Olsen

Identifisering og beskrivelse av prosjektspesifikke risikoer									Spesifikke tiltak fra prosjekteringsfase						Spesifikke		Spesifikke	
						Risikoanalyse						Risikoanalyse			Risikoanaly	Risikoanalyse		
NR	Revisjons-dato	Hvem utførte analysen?	Risikofylte aktiviteter Uønskede hendelser	Potensiell årsak til risikofylte aktiviteter / uønskede hendelser	Beskrivelse av konsekvens ved risikofylte aktiviteter / uønskede hendelser	S	K	Risikonivå	Forslag til risikoreduserende tiltak	Ansvarlig for utførelse av tiltak	Status tiltak	S	K	Restrisiko	Restrisiko	Restrisiko	Merknad	
1	01.06.2026	JO	Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner.	Ikke kartlagt strømledninger i grunnen. Skjulte ledninger i grunnen.	Strømbrudd, strømgjennomgang.	2	2	AKSEPTABEL	Beskrive dokumentert kabelpåvisning.	TE/ PRO		1	2	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF		
2	01.06.2026	JO	Utkobling av vann, avløp og strøm ved behov	Ingen plan eller informasjon om frakobling.	Manglende vann, strøm og varme i idrettshall i bruk.	1	3	AKSEPTABEL	HMS-plan beskriver at entreprenør må lage en plan for frakobling.	PRO		2	2	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF		
3	02.02.2026	JO	Tilkobling av strøm.	Mangelfull barriere ved sikringsskap.	Strømgjennomgang, brann eller liknende	2	4	BETYDELIG	RIE beskriver barriere-rutine i beskrivelsen.	PRO		1	3	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF		
4	01.06.2026	JO	Arbeid på steder med passerende trafikk. Omfatter også tredjeperson nær arbeidsstedet	Tyngre trafikkbelastning i perioder.	Skader på personer eller materiell. Hærverk, tyveri eller liknende.	3	3	BETYDELIG	I samråd med byggherre etablere et sikkert byggeplassgjerde og avgrense byggeplass fra idrettsanlegg. Det sendes ut infoskriv til omkringliggende virksomheter og elever med foresatte.	PRO		1	3	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF		
5	02.02.2026	JO	Sliping, kapping, liming eller annet varme og gassproduserende maskiner eller arbeider.	Dårlig ventilering, trange rom, feil bruk av maskiner eller produkter, manglende bruk av verneutstyr	Svimmelhet, besvimelse	2	3	BETYDELIG	Installasjoner er tilpasset for å begrense varme arbeider. Byggventilasjon implementeres i beskrivelse. HMS-plan beskriver forbud mot bruk av bensin/diesel drevene maskiner innomhus.	PRO		1	3	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF		
6	02.02.2026	JO	Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall	Manglende fallsikring, feile arbeidsredskap.	Skade på personell eller utstyr.	2	3	BETYDELIG	Prosjekttere sikker tilkomst- og arbeidsområder for arbeid i høyden, inkludert behov for permanente eller midlertidige sikringspunkter, tilstrekkelige arbeidsflater og trygge adkomstløsninger. Unngå løsninger som skaper unødvendig arbeid i høyden eller fallrisiko. Tverrfaglig koordinering skal sikre at installasjoner plasseres slik at arbeid kan utføres sikkert.	PRO		1	2	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF		

7	13.03.2026	JO	Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet av fallende gjenstander	Manglende avsperring ved kraning, usikker grunn, manglende sikring av arbeidsområdet ved arbeid i høyde.	Skade på personell eller utstyr.	2	3	BETYDELIG	Prosjekttere sikker gjennomføring, beskrive arbeidsmetode på tegningsgrunnlag.	TE/ PRO		2	2	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF	
8	13.03.2026	JO	Tunge installasjoner.	Store tunge deler, tilkomst, ujevnt underlag.	Klemskader, skader på omkringliggende installasjoner.	3	3	BETYDELIG	Planlegge og legge til rette for utførelse.	PRO/ RIB		2	3	BETYDELIG	IKKE DEF	IKKE DEF	
9	02.02.2026	JO	Bruk av byggematerialer som betong, fugemasse, lim og kledninger.	Manglende kunnskap, feil bruk, ikke kjennskap til monteringsveiledning eller datablad.	Skader på bygning, feil utførelse, kuttskader eller etseskader på personell.	2	2	AKSEPTABEL	Stille krav til riktig bruk av produkter og verneutstyr i hms-plan.	PRO		2	2	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF	
10	02.02.2026	JO	Drift av idrettsanlegg – tredjeperson.	Risiko for at tredjeperson/barn tar seg inn på byggeplassen (svært høy sannsynlighet uten gode fysisk barrierer).	Tredjeperson eksponeres for støv, støv, vibrasjoner eller farlige områder.	3	3	BETYDELIG	Sørge for fysisk avstengt byggeplass.	KU		1	2	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF	
11	13.03.2026	JO	Drift av idrettsanlegg – tredjeperson i bygg.	Risiko for at støv og arbeid kan forstyrre, gi ubehag og forårsake skade. Eksempelvis ved boring, peling, sprenging osv.	Stress, ubehag og skadet hørsel.	3	2	BETYDELIG	Holde god dialog med idrettshall og forsøke å koordinere de mest støyende aktiviteter til tider der idrettsanlegg ikke benyttes.	KU		3	2	BETYDELIG	IKKE DEF	IKKE DEF	
12	13.03.2026	JO	Samtidighet arbeider, begrenset areal.	Flere samtidige aktiviteter, trangt om plassen, risikofylte operasjoner. Flere aktører arbeider på begrenset område.	Skader på personer eller materiell.	4	3	KRITISK	Sikre tett tverrfaglig koordinering og tydelig rekkefølge på arbeidene. Planlegge slik at risikofylte aktiviteter som graving, riving, elektroarbeid og tunge tekniske installasjoner ikke legges samtidig i samme område. Etablere forutsetninger i prosjekteringen for å unngå samtidighet, og sikre at KU kan vurdere og godkjenne eventuelle overlapp før utførelse.	KU		2	2	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF	
13	13.03.2026	JO	Riving av fasade.	Bygningsmaterialer som inneholder asbest.	Eksposering av asbest.	2	3	BETYDELIG	Utføre kartlegging og markere alle asbestsoner i tegninger/beskrivelser.	PRO		1	2	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF	
14	02.06.2026	JO	Tiltak i eksisterende konstruksjoner	Inngrep i eksisterende konstruksjon	Endret forutsetning for konstruksjon, endret/ redusert bæreevne, svikt i konstruksjon.	3	3	BETYDELIG	Kartlegge eksisterende konstruksjon, bæreevne og tilstand før prosjektering. Vurdere konsekvenser av inngrep som hulltaking, utsparinger eller omlegging av laster. Prosjekttere nødvendig forsterkning og tydelig angi hvor konstruksjon ikke må svekkes. Sikre tverrfaglig koordinering slik at tiltak ikke endrer konstruksjonens forutsetninger.	PRO		2	2	AKSEPTABEL	IKKE DEF	IKKE DEF	