



OPPDRAKSANALYSE OG SLUTTRAPPORT

1. ANALYSE OG OPPDRAGSLØSNING	
2. Referanse:	Halvar Horne Fagansvarleg sprengning Stab Infrastruktur og veg
3. Byggherre:	VLFK
4. Oppstart:	31.03.2026
5. Stipulert varighet:	<ul style="list-style-type: none">31.03.2026
6. Rapporterende leder:	Eksplshivhund.no AS v/ Vegar Falsten Tlf 95115557
7. Sted og område:	Fosenbratte tunnelen
8. Risiko-HMS:	SJA
9. Deltakere:	

NAVN	FIRMA	TELEFON
1. Vegar Falsten	Eksplshivhund.no	95115557
2. Olav Bones	Eksplshivhund.no	97174990
3. Iselin Falsten	Eksplshivhund.no	96019828
4. Øyvind Flenstad	Eksplshivhund.no	99465107
5. Sara Muldsvor	Eksplshivhund.no	45510427
6. Madelen Teigland	Eksplshivhund.no	41408961
7. Tobias Hansson	Eksplshivhund.no	95429625

Ansvarlig representanter:	
Eksplshivhund.no: Vegar Falsten Tlf 95115557	
BYGGHERRE: VLFK	

Beskrivelse:	
1. Type søk:	<ul style="list-style-type: none"> Kartlegging med eksplosivhunder av tunnel
2. Type eksplosiver:	<ul style="list-style-type: none"> Dynamitt EGDN Nitroglyserin TNT Sprengstoff fra anleggsbransjen
3. Entreprenør:	<ul style="list-style-type: none">
Standard betingelser:	
	<ul style="list-style-type: none"> I henhold til avtale

1. Sjekkliste- kontroll

1.1	Kjenner deltakere til prosjektets overordnede risikovurdering?	Nei
1.2	Er deltakere kjent med prosedyrer?	Ja
1.3	Har deltakere nødvendig verneutstyr?	Ja
1.4	Er dette kjent arbeidsoperasjon?	Ja

	2. Visuell kontroll	JA/NEI
2.1	Er det synlige funn-rester	Nei
2.2	Er det foretatt sprengning på objektet- eventuelt når/hvor?	Nei

	3 Ved funn- merking	JA/NEI
3.1	Merking skal foretas med avtalt fargekode:	Rød.
3.2	Markeringer og funn rapporteres direkte til byggherre	JA
3.3	Er det varslet iht varslingsplan?	JA
3.4		

	4 Håndtering	JA/NEI
4.1	Bergsprenger med IMT håndterer eventuelle funn	JA
4.2		
4.3		

Rapport etter kartlegging med eksplosivhunder, Fossenbratte tunnelen 31.03.2026

1. Bakgrunn:

Viser til bestilling av våre tjenester

1.1 Generell informasjon

Søk med eksplosivhunder er et meget godt risikoreducerende tiltak før annet arbeid/fjellarbeid. Oftest som et tiltak byggherre gjennomfører før entreprenøren starter sitt arbeid. Steder og områder med sprengningsarbeid fra tidligere entrepriser er en risiko. Tiltaket kommer innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen), jf. §§ 7 og 8 i byggherreforskriften.

1.2 Eksplosivhund.no kan tilby rådgivende tjenester og kurs innen:

Kurs i byggherrens rolle og ansvar ved sprengning	
Bistand med kontraktsoppfølging for entreprenør og bestiller?	
Rådgivende tjenester for å unngå uhell	
Prosedyreutvikling for graving og massehåndtering med risiko for udetonert sprengstoff.	
Rådgivende tjenester på bruk av hund	

2. Drøfting:

Det ble gjennomført koordinering og SJA før oppstart. Deretter ble det gjennomført trafikkavvikling med ledebil ved kartlegging av tunnel med eksplosivsøkshunder. Søk ble utført i hele tunnelens lengde 665m, med fokus på nedere del av vegg og overflate grøfter.

Ett visuelt punkt med ledninger i grøft. Ingen markeringer

2.1 Resultater: Fossenbratte

Resultater	Lokasjon	Beskrivelse	Anbefaling
1.Visuelt	Merket og anvist byggherre.	Ledninger i grøft som går under veibane. Se bilde	Byggherre gjennomfører sine prosedyrer for sjekk av dette punktet.

Bilder Resultater



2.2 Dagbok:

Uke:	Dato-Dag:	Tekst:
14	31.03.26 kl 0000-1900 01.04.26 kl 1000-1100	Retur inkl rigg og søk Rapport

2.3 Anbefaling:

Skal det utføres graving og/eller fjellarbeid anbefales at det gjennomføres søk av grovrensket grøft for å detektere eventuelle gjenstående forsagere.

3. Konklusjon

Det er gjennomført risikoreduserende tiltak i tunnelen uten noen funn av sprengstoff. Ved spørsmål angående rapporten er det bare å ta kontakt for utfyllende informasjon eller rådgivning.

Med vennlig hilsen
Vegar Falsten
M: +47 95115557
E: info@eksplosivhund.no

