

# Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse

## Risikorapport YM

| ID    | Navn                                  | Beskrivelse                                                                                | Hovedprosess                                     | Område                          | Original risiko                                                                           | Forebyggende tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Restrisiko                                                                               |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10438 | YM - Avfallshåndtering: Eikeveien 31  | Ulempe for eller skade på miljø eller tredjepart som følge av feilaktig avfallshåndtering. | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 45. Avfall-behandling av avfall | <br>12 | <p>• Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøkartleggingsrapporter. For arbeider på eiendom Eikeveien 31 er det «N-rap-001-1350064670 Rapport fra miljøkartlegging Eikeveien 31» som er gjeldene. Entreprenør skal utarbeide avfallsplan og sluttrapport. Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Ved innlevering av farlig avfall skal entreprenøren elektronisk deklare avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarerer. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i byggherrens digitale rapporteringsverktøy.</p> <p>Dersom det avdekkes farlig avfall som ikke er beskrevet i miljøkartleggingsrapporten skal byggherre kontaktes.</p>  | <br>4 |
| 10437 | YM - Avfallshåndtering: Brattbakken 3 | Ulempe for eller skade på miljø eller tredjepart som følge av feilaktig avfallshåndtering. | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 45. Avfall-behandling av avfall | <br>12 | <p>• Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøkartleggingsrapporter. For arbeider på eiendom Brattbakken 3 er det «N-rap-001-1350064670 Rapport fra miljøkartlegging Brattbakken 3 som er gjeldene. Entreprenør skal utarbeide avfallsplan og sluttrapport. Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Ved innlevering av farlig avfall skal entreprenøren elektronisk deklare avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarerer. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i byggherrens digitale rapporteringsverktøy.</p> <p>Dersom det avdekkes farlig avfall som ikke er beskrevet i miljøkartleggingsrapporten skal byggherre kontaktes.</p> | <br>4 |

# Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse

## Risikorapport YM

| ID    | Navn                                     | Beskrivelse                                                                                | Hovedprosess                                     | Område                          | Original risiko                                                                         | Forebyggende tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Restrisiko                                                                             |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10436 | YM - Avfallshåndtering: Eikeveien 35     | Ulempe for eller skade på miljø eller tredjepart som følge av feilaktig avfallshåndtering. | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 45. Avfall-behandling av avfall |  12  | <p>• Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøkartleggingsrapporter. For arbeider på eiendom Eikeviene 35 er det «N-rap-001 1350064670 Eikeveien 35 - Rapport fra miljøkartlegging» som er gjeldene. Entreprenør skal utarbeide avfallsplan og sluttrapport. Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Ved innlevering av farlig avfall skal entreprenøren elektronisk deklare avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklaring. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i byggherrens digitale rapporteringsverktøy.</p> <p>Dersom det avdekkes farlig avfall som ikke er beskrevet i miljøkartleggingsrapporten skal byggherre kontaktes.</p>       |  4  |
| 10429 | YM - Beredskap: Ukjent forurensning      | Skade på miljø på grunn av feil behandling av ukjent forurensning.                         | HP2 - Sprengning og masseforflytning             |                                 |  12  | <p>• Dersom det avdekkes tegn på ukjent forurensning, skal miljørådgiver kontaktes. Dersom det oppdages akutt forurensning, skal brannvesenet kontaktes på tlf. 110.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  6  |
| 10441 | YM - Avfallshåndtering: Smidsrødveien 36 | Ulempe for eller skade på miljø eller tredjepart som følge av feilaktig avfallshåndtering. | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 45. Avfall-behandling av avfall |  12 | <p>• Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøkartleggingsrapporter. For arbeider på eiendom Smidsrødveien 36 er det «N-rap-001-1350064670 Rapport fra miljøkartlegging Smidsrødveien 36» som er gjeldene. Entreprenør skal utarbeide avfallsplan og sluttrapport. Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Ved innlevering av farlig avfall skal entreprenøren elektronisk deklare avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklaring. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i byggherrens digitale rapporteringsverktøy.</p> <p>Dersom det avdekkes farlig avfall som ikke er beskrevet i miljøkartleggingsrapporten skal byggherre kontaktes.</p> |  4 |

# Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse

## Risikorapport YM

| ID    | Navn                                 | Beskrivelse                                                                                | Hovedprosess                                     | Område                          | Original risiko                                                                           | Forebyggende tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Restrisiko                                                                               |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10440 | YM - Avfallshåndtering: Ravnveien 9  | Ulempe for eller skade på miljø eller tredjepart som følge av feilaktig avfallshåndtering. | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 45. Avfall-behandling av avfall | <br>12 | <p>• Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøkartleggingsrapporter. For arbeider på eiendom Ravnveien 9 er det «N-rap-001-1350064670 Rapport fra miljøkartlegging Ravnveien 9» som er gjeldene. Entreprenør skal utarbeide avfallsplan og sluttrapport. Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Ved innlevering av farlig avfall skal entreprenøren elektronisk deklare avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarerer. Lvert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i byggherrens digitale rapporteringsverktøy.</p> <p>Dersom det avdekkes farlig avfall som ikke er beskrevet i miljøkartleggingsrapporten skal byggherre kontaktes.</p>   | <br>4 |
| 10439 | YM - Avfallshåndtering: Eikeveien 33 | Ulempe for eller skade på miljø eller tredjepart som følge av feilaktig avfallshåndtering. | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 45. Avfall-behandling av avfall | <br>12 | <p>• Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøkartleggingsrapporter. For arbeider på eiendom Eikeveien 33 er det «N-rap-001-1350033874 Rapport fra miljøkartlegging Eikeveien 33» som er gjeldene. Entreprenør skal utarbeide avfallsplan og sluttrapport. Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Ved innlevering av farlig avfall skal entreprenøren elektronisk deklare avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarerer. Lvert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i byggherrens digitale rapporteringsverktøy.</p> <p>Dersom det avdekkes farlig avfall som ikke er beskrevet i miljøkartleggingsrapporten skal byggherre kontaktes.</p> | <br>4 |

# Riveentreprise - Ny fastlandsforbindelse

## Risikorapport YM

| ID    | Navn                                           | Beskrivelse                                                                            | Hovedprosess                                     | Område                                        | Original risiko                                                                         | Forebyggende tiltak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Restrisiko                                                                              |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 10434 | YM - Ivaretagelse av kulturminner: Generell    | Skade på ukjente automatisk fredete kulturminner.                                      | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 37. Kulturarv-vernet kulturminne/-miljø       |  10  | • Dersom det under arbeid fremkommer ukjente automatisk fredete kulturminner skal arbeidet straks stanses i den utstrekning dette kan berøre kulturminnet. Kulturav hos Vestfold fylkeskommune skal varsles umiddelbart.                                                                                                                                                             |  2   |
| 10435 | YM - Sikring av olje, drivstoff og kjemikalier | Skade på miljø som følge av utslipp av olje, drivstoff eller kjemikalier.              | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader |                                               |  9   | • Ved uønsket utslipp skal entreprenør følge varslingsplan. Byggherres skal alltid varsles.<br><br>Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at alle søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. Det er entreprenørens ansvar at forurensningen fjernes tilstrekkelig og ytterlige tiltak for å fjerne forurensing skal utføres ved behov. |  4   |
| 10433 | YM - Fremmedarter:                             | Spredning av skadelige fremmede arter som følge av manglende oppfølging i anleggsfase. | HP2 - Sprengning og masseforflytning             | 33. Førringe natur-fremmed art                |  9   | • Vegetasjon og vegetasjonsdekket påvirket av tiltaket skal håndteres i samråd med byggherre. Dersom det avdekkes fremmedarter som blir påvirket av tiltaket skal byggherre kontaktes.                                                                                                                                                                                               |  4   |
| 10430 | YM - Vannhåndtering                            | Ulempe for eller skade på vannlevende organismer på grunn av utslipp av anleggsvann.   | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 30. Forurens-vannresipient                    |  9   | • Følge tiltak beskrevet i prosess 12.5. Eventuell avrenning/pumping av vann fra byggegrop skal ledes i grunnen for infiltrering og skal ikke ledes direkte inn på kommunalt avløp.                                                                                                                                                                                                  |  4   |
| 10432 | YM - Støyende arbeider                         | Ulempe for eller skade på miljø eller tredjepart som følge av støy fra arbeidene.      | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 28. Forurens-støy/vibrasjoner                 |  6 | • Fra kapittel C2 32.2: "Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442 pkt. 4.2 som setter støygrenser for større arbeider og pkt. 4.3 som setter støygrenser for mindre arbeider, og om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner."                                           |  4 |
| 10431 | YM - Støyende arbeider                         | Ulempe for eller skade på miljø eller tredjepart som følge av støv fra arbeidene.      | HP1 - Forberedende tiltak og generelle kostnader | 29. Forurens-lokal luftkvalitet og nedstøving |  6 | • Følge tiltak beskrevet i prosess 12.5. Omfatter alle arbeider og kostnader med støvreduserende tiltak, som skjerming, tildekking og vanning/fukting av bygningsmasse, under rivningen.                                                                                                                                                                                             |  4 |