

ID	Task Moc	Text1	Text2	Task Name	Duration	Start	Finish	May	Jun	Qtr 3, 2026 Jul	Aug	Sep	Qtr 4, 2026 Oct	Nov	Dec	Qtr 1, 2027 Jan	Feb	Mar	Qtr 2, 2027 Apr	May	Jun
1																					
2		PL		Oppstart	0 days	Thu 05.03.26	Thu 05.03.26														
3																					
4				Søknader	527 days	Thu 05.03.26	Fri 16.06.28														
5		SØK		Byggesak	474 days	Mon 01.06.26	Fri 16.06.28														
6				Småskolen	231 days	Mon 01.06.26	Mon 31.05.27														
7		SØK		Utarbeidelse søknadsgrunnlag	20 days	Mon 01.06.26	Fri 26.06.26														
8		SØK		Utsendelse av nabovarsel	1 day	Mon 29.06.26	Mon 29.06.26														
9		SØK		Svar på nabovarsel	10 days	Tue 30.06.26	Mon 03.08.26														
10		SØK		Behandling av svar på nabovarsel	2 days	Tue 04.08.26	Wed 05.08.26														
11		SØK		Søknad om rammetillatelse	2 days	Thu 06.08.26	Fri 07.08.26														
12		KINN		Behandling av søknad om rammetillatelse	25 days	Mon 10.08.26	Fri 11.09.26														
13		KINN		Rammetillatelse	0 days	Fri 11.09.26	Fri 11.09.26														
14		SØK		Søknad om igangsettingstillatelse	1 day	Mon 26.10.26	Mon 26.10.26														
15		KINN		Behandling søknad om igangsettingstillatelse	5 days	Tue 27.10.26	Mon 02.11.26														
16		KINN		Igangsetningstillatelse	0 days	Mon 02.11.26	Mon 02.11.26														
17		SØK		Søknad om ferdigattest	1 day	Thu 27.05.27	Thu 27.05.27														
18		KINN		Behandling av søknad om ferdigattest	2 days	Fri 28.05.27	Mon 31.05.27														
19		KINN		Ferdigattest	0 days	Mon 31.05.27	Mon 31.05.27														
20				Storskolen	434 days	Mon 17.08.26	Fri 16.06.28														
35				Idrettshallen	425 days	Mon 17.08.26	Fri 02.06.28														
49																					
50				Enova	120 days	Thu 05.03.26	Tue 22.09.26														
52																					
53		SØK		Arbeidstilsynet	44 days	Wed 03.06.26	Mon 24.08.26														
54				Småskolen	44 days	Wed 03.06.26	Mon 24.08.26														
55		SØK		Søknadsgrunnlag arbeidstilsynet	9 days	Wed 03.06.26	Mon 15.06.26														
56		PL		Behandling i AMU	34 days	Tue 16.06.26	Fri 21.08.26														
57		PL		Innsending av søknad til arbeidstilsynet	0 days	Fri 21.08.26	Fri 21.08.26														
58		ARB		Behandling av søknad i arbeidstilsynet	1 day	Mon 24.08.26	Mon 24.08.26														
59		ARB		Samtykke fra arbeidstilsynet	0 days	Mon 24.08.26	Mon 24.08.26														
60																					
61				Storskolen																	
62																					
63				Gymsalen																	
64																					
65				Skisse/forprosjekt	68 days	Thu 05.03.26	Fri 19.06.26														
66																					
67				Felles all delprosjekter	58 days	Thu 19.03.26	Fri 19.06.26														
74																					
75		PG		Småskolen	66 days	Thu 05.03.26	Wed 17.06.26														
91																					
92		PG		Storskolen	42 days	Thu 12.03.26	Wed 20.05.26														
108																					
109		PG		Gymsal	50 days	Thu 05.03.26	Mon 25.05.26														
124																					
125		PG		Utendørsanlegg	62 days	Thu 12.03.26	Thu 18.06.26														
132																					
133				Detaljprosjektering	145 days	Mon 01.06.26	Tue 19.01.27														
162																					
165		PL		Kontrahering entreprenører	155 days	Mon 31.08.26	Wed 21.04.27														
166				Småskolen	40 days	Mon 31.08.26	Fri 23.10.26														
167		PL		Kunngjøring konkurranse	2 days	Mon 31.08.26	Tue 01.09.26														
168		ENT		Tilbudsregning	24 days	Wed 02.09.26	Mon 05.10.26														
169		PL		Tilbudsfrist	0 days	Mon 05.10.26	Mon 05.10.26														
170		PL		Kontrollregning, innstilling og avklaringer	2 days	Tue 06.10.26	Wed 07.10.26														
171		PL		Intensjonserklæring	1 day	Thu 08.10.26	Thu 08.10.26														
172		PL		Karensperiode	11 days	Fri 09.10.26	Fri 23.10.26														
173		PL		Kontraktsinngåelse	0 days	Fri 23.10.26	Fri 23.10.26														
174				Storskolen	60 days	Wed 20.01.27	Wed 21.04.27														
183				Idrettshallen	53 days	Wed 06.01.27	Fri 19.03.27														
192																					
193				Bygging	399 days	Mon 26.10.26	Mon 10.07.28														
194		ENT		Ombygging småskolen	157 days	Mon 26.10.26	Tue 22.06.27														
195		PL		Samhandling rådgivere, entreprenører, byggeleder og byggherre	20 days	Mon 26.10.26	Fri 20.11.26														
196		ENT		Mobilisering	2 days	Mon 26.10.26	Tue 27.10.26														
197		ENT		Bygging	133 days	Wed 28.10.26	Fri 30.04.27														
198		ENT		Utvasking	2 days	Mon 03.05.27	Tue 04.05.27														
199		ENT		Igangkjøring, innregulering og testing	10 days	Wed 05.05.27	Thu 20.05.27														
200		ENT		Levering av FDV-dokumentasjon og rødmerking	25 days	Fri 16.04.27	Mon 24.05.27														
201		PG		Levering As-built-tegninger og kontroll av FDV-dok.	25 days	Tue 20.04.27	Wed 26.05.27														
202		PL		Overtakelse	1 day	Tue 01.06.27	Tue 01.06.27														
203		PL		Innflytting løst inventar	5 days	Wed 02.06.27	Tue 08.06.27														
204		PL		Innflytting personer	10 days	Wed 09.06.27	Tue 22.06.27														
205																					
206		ENT		Ombygging og tilbygg storskolen	284 days	Thu 22.04.27	Mon 10.07.28														
218																					
219		ENT		Bygging idrettshallen	284 days	Tue 30.03.27	Wed 14.06.28														