

Sjekkliste ved etablering av nytt HS anlegg

- ☐ **Nettstasjon med kabelanlegg**
- ☐ **Kabelanlegg**
- ☐ **Luftlinje**

- ☐ **Permanent anlegg**
- ☐ **Provisorisk anlegg (krever ny kontroll ved bytte av nettstasjon, kobl.anlegg, trafo, LS-tavle)**

Følgende skal være innsendt og godkjent senest 3 dager før kontroll

OK Ikke aktuelt

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| ☐ | ☐ | Registrering nettstasjon |
| ☐ | ☐ | Registrering trafo |
| ☐ | ☐ | Registrering koblingsanlegg |
| ☐ | ☐ | Registrering HS Kabel |
| ☐ | ☐ | Registrering HS/LS effektbrytere |
| ☐ | ☐ | Registrering kappemåling |
| ☐ | ☐ | Registrering Skjøt/Muffe HS-LS |
| ☐ | ☐ | Registrering avledere |
| ☐ | ☐ | Registrering jordlogg |
| ☐ | ☐ | Registrering masteskjema |
| ☐ | ☐ | Bilderapport som viser endret HS linjenett |
| ☐ | ☐ | Registrering lavspennetavle |
| ☐ | ☐ | Registrering megging – LS kabel |
| ☐ | ☐ | FDV dokumentasjon på HS anlegg |
| ☐ | ☐ | Kopi av denne sjekkliste sendes til prosjektleder |
| | | |
| ☐ | Kvittert ok iht Føies dokumentasjonskrav – prosjektleder entreprenør: _____ | |
| | | |
| ☐ | Kvittert ok – prosjektleder Føie: _____ | |

Følgende skal være utført/ innsendt og godkjent senest 5 dager før spenningssetting

OK Ikke aktuelt

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Kontroll av anlegg (utføres av prosjektleder fra Føie, montør fra Føie, og prosjektleder fra utførende entreprenør) |
| ☐ | ☐ | Eventuelle feil/mangler som følge av kontroll rettes før spenningssetting (dokumenteres og sendes på epost til prosjektleder i Føie) |
| ☐ | ☐ | Sluttkontroll nettstasjon (bygg eller frittstående) |
| ☐ | ☐ | Sluttkontroll HS kabelnett |
| ☐ | ☐ | Sluttkontroll LS kabelnett |
| ☐ | ☐ | Sluttkontroll HS luftnett |
| ☐ | ☐ | Risikovurdering/analyse |
| ☐ | ☐ | Endringsmeldinger |
| ☐ | ☐ | Billedokumentasjon (iht bildekrav) lastet opp i DokFlyt |
| ☐ | ☐ | Innmåling iht innmålingsspesifikasjon, lastes opp i Elsmart ordre eller Dokflyt ordre. |
| ☐ | ☐ | Kopi av denne sjekkliste sendes til nettplanlegger, og driftssentral ved bestilling av arbeidet |
- ☐ Kvittert ok iht Føies dokumentasjonskrav – prosjektleder entreprenør: _____
- ☐ Kvittert ok – prosjektleder Føie: _____

Følgende skal være utført/ være innsendt senest 30 dager etter spenningssetting (LS anlegg)

OK Ikke aktuelt

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | Kontroll av anlegg (utføres av prosjektleder fra Føie, og ev montør fra Føie) |
| ☐ | ☐ | Samsvarserklæring |
| ☐ | ☐ | Billedokumentasjon (iht bildekrav) lastet opp i DokFlyt (LS) |
| ☐ | ☐ | Nødvendige registreringsskjemaer og sluttkontrollskjemaer iht. Føie's krav. |
| ☐ | ☐ | Innmåling iht. innmålingsspesifikasjon (LS) Lastet opp i Elsmart ordre eller Dokflyt ordre. |
| ☐ | ☐ | Kopi av denne sjekkliste sendes til nettplanlegger |
- ☐ Kvittert ok iht Føies dokumentasjonskrav – prosjektleder entreprenør: _____
- ☐ Kvittert ok – prosjektleder Føie: _____

- Viser til dokument «Føie krav til registrering og sluttkontroller» i DokFlyt
- Kvittert sjekkliste skal ligge som vedlegg til bestilling av spenningssetting, til driftssentral.
- Dersom tidsfrister ikke kan overholdes, skal dette varsles på forhånd til nettplanlegger i Føie.