

# Nye Skogtun: REF-FK-00001 Tilbudsbehandling Nye Skogtun 3/7-6

Status: Utstedt

Møtenummer: 00001	Dato: 2026-07-03
Møteleder: Inge Aamlid	Referat av: Inge Aamlid
Deltakere: <u>FYRESDAL KOMMUNE</u> Halvor Homme Mona Gundersen Torfinn Straume Inge Aamlid	Distribusjonsliste: <u>FYRESDAL KOMMUNE</u> Halvor Homme Inge Aamlid Mona Gundersen Torfinn Straume
Redigeringstilgang:	

00001-01 Avklaring til anbudsdokument			
01.01	Status: Åpen	Aksjonseier: Torfinn Straume	Tidsfrist: 2026-07-10
VA Kart: Det vart etterspurt kart til VA, dette vil bli publisert av Fyresdal Kommune			
01.02	Status: Åpen	Aksjonseier:	Tidsfrist:
Avskoging: Spørsmål om avskoging, dette er beskrivd i anbudsdokument			
01.03	Status: Åpen	Aksjonseier:	Tidsfrist:
Romskjema: Det er ikkje utarbeida eit eget romskjema i anbudsdokumentet, her viser vi til beskriving, og teikning som ligg ved i beskriving			
01.04	Status: Åpen	Aksjonseier:	Tidsfrist:
Innvendig kledning: Det er gitt anledning til å velge mellom mdf plater og gipsplater til innvendige overflater, val av fargar vil komme i utføringsfasen			
01.05	Status: Åpen	Aksjonseier:	Tidsfrist:
Plassering varmesentral: Varmesentralen skal vere frittstående og plasserast mellom bygga. Utsjånaden skal vere i same stil og materialfamilie som leilegheitsbygga. Arealbehov er estimert til om lag <b>10 m<sup>2</sup> BRA</b> . Varmesentralen skal berre levere oppvarming; det skal <b>ikkje</b> installerast energimålarar på tilførslane til leilegheitene. Plassering av energibrønn blir avklart i prosjekteringsfasen. Det skal reknast med <b>20 meter til grunnfjell..</b> Teikning av varmesentral vil bli utarbeida av Fyresdal kommune/Planhuset			
01.06	Status: Åpen	Aksjonseier:	Tidsfrist:
Utvendig kledning: Her vil Fyresdal kommune bruke samme kledning som på eksisterande bygg på			

## 00001-01 Avklaring til anbudsdokument

eigedommen . Kledning er Møre Royal Dobbel fals Rett med spalte.Val av fargar vil komme i utførelsesfasen

**01.07** Status: Åpen Aksjonseier: Tidsfrist:

Filformat: Det var teterspurt filformat, Planhuset vil legge ut/lage filer i Revit, Dette vil bli sendt/lagt ut for nedlasting

**01.08** Status: Åpen Aksjonseier: Tidsfrist:

Oppvarming bad: Bad skal varmast opp ved vassboren varme,I punkt 10.0 elektrikerarbeid skal det sjåast vekk frå punkt om vk i bad

**01.09** Status: Åpen Aksjonseier: Tidsfrist:

Asfaltering: Parkeringsområdet skal bli klargjort for asfaltering, men ikkje asfalterast

**01.10** Status: Åpen Aksjonseier: Tidsfrist:

Flis. I anbudsdokumenta er det oppgitt at flis skal leverast av tiltakshavar. Dette er feil. Flis skal leverast av entreprenør. Det er vidare spesifisert storleik i anbudsdokumenta. Flis skal vere av god kvalitet og tilfredsstillende krav til slitestyrke og planheit for våtrom.

**01.11** Status: Åpen Aksjonseier: Tidsfrist:

Plassering bygg: Det er ei trang tomt, Fyresdal kommune skal avklare plassering i forhold til avstand til trafo på tomta og evt foreta nødvendige justyeringar

**01.12** Status: Åpen Aksjonseier: Torfinn Straume Tidsfrist: 2026-07-10

Overvannsnett: I forhold til løysing med takvatn må det avklarast om det er tilgjengeleg overvannsnett i nærleiken

**01.13** Status: Åpen Aksjonseier: Tidsfrist:

Takdal: Fyresdal kommune er open for alternativ prosjektering av teknisk løysing av takdal med innvendig avløp og varmt tak. Dette gjeld og alternativ til konstruksjonsløysing av takverk

## Statshistorikk

Status	Oppdatert av	Dato
Utstedt	Inge Aamlid	03.07.2026 kl 13:08