

Synfaring Granlia 14.08.2026

Deltakarar:

Sogndal kommune: Jan Erik Thorsnes og Ole Bernt Nornes

Tilbydarar:

- Olav Farestveit (Tharaso)
- Sven Are Nygaard (Vestlandshus Sogn)
- Vegard Hovland (Byggmeister Tore Hovland)
- Arve Buene (Buene Tømrarservice)
- Tommy Solheim (Solheim varme og rørerservice)

Spørsmålsliste med svar som underpunkt:

- Da er ynskje om at Sogndal kommune tek hol i innvendig himling for å dokumentere oppbygging av takverk, isolasjon og tekking .
 - Sjå bilete nedst i dokumentet.
- I anbodsdokumenta står da dobbeltfalsa kledning, men skulle vore 7 toms enkeltfals.
- Ynskje om at Sogndal kommune tek bilde av inntaksrør for vatn.
 - Vert ettersendt
- 20 cm kompaktisolasjon burde vore 35 cm, og tilsvarende oppbygging av parapet.
 - Skal tilfredsstille krava i Husbanken/TEK17
- Vurdere om da skal bu folk i bygget under bygging.
 - 2 leilegheiter attmed kvarandre står tomme allereie
 - Resterande 4 vert tømt til 1. desember. Men det er mogleg å byrje delar av arbeidet også å byrje arbeidet i desse på eit tidlegare tidspunkt, til dømes byting av vindauge ol.





