

Referat

Møtested: Bekkelaget renseanlegg
Møtetid: 05.10.2026 12:00
Referent: Marlene Sonja Pregl
Vår ref: 26/4751-5
Prosjektnr: 12400145

Fra VAV:

Stian A. Stenberg – Prosjektleder
Marlene Pregl – Ansvarlig innkjøper

Fra Norconsult:

Kristian Rønning
Victoria Sand

Representanter fra entreprenører

Anskaffelse - 91/2026 - Utskiftning av ventilasjonssystemet ved Bekkelaget renseanlegg - Referat fra tilbudsbefaring

1	Innledning Vann- og avløpsetaten (VAV) inviterte til tilbudsbefaring i anledning ovennevnte anskaffelse.
2	Befaring Befaringen startet ved ettersedimenteringsbassenget i biohall 1. Arbeidene skal starte i biohall 1. VAV informerte om at det skal settes opp stillas, eksisterende ventilasjonskanaler skal rives, og ny ventilasjon skal monteres. Det er fire biohaller som alle er nesten helt like. Arbeidet skal gjennomføres i én hall om gangen, og tverhallen skal tas til slutt. Biohallen tas ut av drift når arbeider pågår. Deltakerne gikk gjennom tverrhallen. Norconsult informerte om at de syrefaste kanalene kan være i god stand og kan eventuelt gjenbrukes. Dette er beskrevet i mengdebeskrivelsen. Dersom kanalene er egnet for gjenbruk, skal de mellomlagres i ringveien etter avtale med VAV. De skal ikke mellomlagres på stillas da de vil være i veien for andre arbeider. Deltakerne gikk gjennom biohall 3. VAV stilte spørsmål om hvor langt under ventilasjonskanalen toppen på stillaset kan være. Svar: Alt fra rett på undersiden av kanal til ca 1 meter unna.

	Demontering av platehimlinger og tilhørende avtrekkskanaler utføres av sidestilt entreprenør. Den sidestilte entreprenøren demonterer avtrekkskanalene frem til et punkt som ligger nærmere hovedkanalen. Resterende del av avtrekkskanalene og hovedkanalen for avtrekket demonteres i denne entreprisen. Norconsult informerte om at modellen ikke viser veggene til el-rommet på enkelte plasser. Av den grunn vil entreprenørene oppdage at det er tegnet inn flytende brannspjeld i modellen. Dersom det er usikkerhet rundt dette avklares det i teknisk avklaring. VAV ettersender fremdriftsplan. VAV spurte entreprenørene om når de ville kunne starte opp arbeidene. Svar: Alle har kapasitet til å starte umiddelbart etter kontraktsignering. Ringveien ble befart. Ringveien er en tunnel som går rundt hele renseanlegget inni fjellet. VAV informerte om at leveranser av nye kanaler og komponenter skal foregå fortløpende og ikke alt på én gang. Dette på grunn av begrenset lagringsplass på Bekkelaget. Vi har daglig drift som må hensyntas. Det ble gjennomført befarings av ventilasjonsrommet der tilluftsaggregatet er plassert. Tilluftsaggregatet generelt antas å være i god stand. Tilluftsvifte ønskes byttet. Post 5.56 beskriver utskiftning av vifte og lydfeller. Post 5.57 (opsjon) beskriver utskiftning av vifte med øvrige komponenter. Se vedlagt systemskjema Vs-060-036-01 Deltakerne gikk videre til avtrekksviften, som skal skiftes ut. Det var anledning til å ta bilder under hele befaringsen. Spørsmål entreprenør: Er det mulig å få mengdesbeskrivelsen i gab-format? Svar VAV: xml-fil er levert. Det skal være mulig å konvertere en xml-fil til en gab-fil.
--	---