

## Referat fra anbudsbefering

<b>Prosjekt:</b>	Eilert Sundts gate VA	<b>Prosjektnr.:</b>	10243101
<b>Kunde:</b>	Skien Kommune	<b>Prosjektleder:</b>	Elin Lien
<b>Dato/Tid:</b>	18.05.2026 10.00-11.00	<b>Sted:</b>	Prosjektområdet
<b>Til stede fra byggherre:</b>	Per Egil Neset	Skien kommune	
	Håkon Heines	Skien kommune	
	Lasse Larsen	Skien kommune	
	Elin Lien	Sweco (referatansvarlig)	
<b>Oppmøtte :</b>	<b>Selskap</b>	<b>Antall</b>	
	Kjeldaas	1 stk	
	Olimb	1 stk	
	Kleveland	2 stk	

## Anbudsbefering for strømperenovering

Pkt. Beskrivelse:

### Åpning og gjennomføring av beferingen

Per Egil ønsker velkommen og overlater ordet til Elin som leder beferingen. Befaringen starter ved kummegruppe nr 7, i krysset mellom Eilert Sunds gate og Hother Bøttgers gate, og det blir gitt en kort innføring i arbeidet som er gjort med separering og legging av nye spillvanns- og overvannsledninger på hver side av 900 mm BTG AF-ledningen som skal strømperenoveres. Alle stikkledninger skal være koblet fra ledningen, men valgt entreprenør må gjøre en inspeksjon av dette ved oppstart av arbeidene.

O7 åpnes – Kummen er renoveret med ny kumtopp og det er ikke byttet bunnseksjon slik som det er beskrevet i tegningshefte og beskrivelsen – dette gjelder alle kummer langs traséen – det er derfor lik dimensjon på ledningen som skal renoveres langs hele traséen i O7 er det tilknyttet en overvannsledning 200 mm som er i drift fra sørøst.

Ved åpning av kummene blir det tydelig at der en del slam i bunn av ledningen - anslagsvis 10-15 cm på enkelte steder. Rengjøring av ledningsstrekke skal utføres av entreprenør.

Etter befering av O7 ble nærmeste kum oppstrøms, 7674, åpnet. Det er denne det vil bli aktuelt å pumpe spillvannet fra for å tørrlegge ledningen. Dette er en eldre kum bygget opp av stablestein som ikke har renoveret kumtopp slik som kummene videre nedstrøms.

Kummene videre nedstrøms langs traséen ble også åpnet, de er alle i relativt lik forfatning og i enkelte av dem er det tilknyttet nærliggende sandfang. Disse tilknytningene er koblet inn så høyt oppe at de kommer inn i kummen over topp utvendig strøpne.

Befaringen ble avsluttet ved kommunens brakkerigg der det vil være mulig å få disponere pauserom og toaletter, det vil også bli satt opp en container for avfallsortering.

Pkt. Beskrivelse:

## Spørsmål og punkter som ble avklart på befaringen

Kumbunner på eksisterende kummer langs traséen er ikke renovert- det er derfor ikke innsnevringer ned til 800 mm i kumpunktene slik som beskrevet på kumskisser og i beskrivelse.

O6 utgår – denne vil bli liggende under asfalt, strømpe skal derfor ikke åpnes for tilkomst i dette punktet.

Spillvann kan pumpes til langsgående OV 400 da denne fortsatt er tilknyttet spillvannspumpestasjon P527.

Det ble etterspurt om det var mulig å få beskrivelsen i .xml format eller som en excelfil. Dette vil bli gjort tilgjengelig på KGV.

Det ble snakk om arbeidsvarsling og generell varsling av beboere i området og nødvendige etater. Det ble spurt om arbeidsvarsling skal være med i prisen – det skal det. Når det gjelder varsling av beboere i området er kommunen behjelpelig med SMS-varsling, kommunen varsler også brannvesenet. Det ble bemerket at Jonassensbrua, i vestenden av traséen, er en utrykningsveg og ikke må sperres under utførelsen.