

# Skjema for risiko- og sårbarhetsanalyse

Bakgrunn for analysen: (Hvorfor lages analysen?)	Byggherrens risikovurdering
Analyseområde (Avdeling/system):	Grimsmyra lokalpark, gnr./bnr.: 151/71
Deltakere i analysen:	Kristina Sycheva, Sergio Augusto Quesada
Dato gjennomført:	18.05.2026

**Framgangsmåte:**  
Se veiledning i de to tabellene til høyre, og gi poeng (1-5) i kolonnen for «Sannsynlighet» og i kolonnen for «Konsekvens». Multipliser poengene i de to kolonnene, og sett inn tall i kolonne «Lav ≤ 9», eller kolonne «Høy ≥ 10». Tallene vil automatisk merkes med farge.  
Dersom risikoverdi er høyere eller lik 10, bør det iverksettes tiltak.

Sannsynlighet	Verdi	Eksempel
Svært lite sannsynlig	1	Vil kunne skje hvert 5. år eller sjeldnere
Mindre sannsynlig	2	Vil kunne skje 1 gang pr år eller sjeldnere
Sannsynlig	3	Vil kunne skje 1 gang i måneden
Meget sannsynlig	4	Vil kunne skje ukentlig
Svært sannsynlig	5	Vil kunne skje ukentlig/daglig

Konsekvens	Verdi	Eksempel
Lite alvorlig	1	Liv/helse: Ingen personskade Miljø: Ingen miljøskade Kostnad: <10.000 Ingen driftsforstyrrelse, stabilitet
Lav	2	Liv/helse: Mindre personskade (ikke legehjelp) Miljø: Mindre miljøskade Kostnad: 10 000 – 500 000 Driftsforstyrrelse av kort varighet
Moderat	3	Liv/helse: Moderat personskade (legehjelp) Miljø: Moderat miljøskade Kostnad: 500 000 – 1 mill. Moderat driftsforstyrrelse
Høy	4	Liv/helse: Alvorlig personskade fraværsskade/sykehusinnleggelse Miljø: Alvorlig miljøskade Kostnad: 1 mill. – 10 mill. Store, langvarig driftsforstyrrelse
Kritisk	5	Liv/helse: dødsfall/mange skadd Miljø: Alvorlig, stor og uopprettelig miljøskade Kostnad: >10.000.000 Tjenesten varig drift, større omdømmetap

ID	1. Hva kan gå galt	2. Hva er årsaken bak og hva kan konsekvenser være ?					3. Hva er gjort for å unngå at det går galt?	4. Risiko etter tiltak				5. Oppfølging
Nr.	Identifisert risiko / trussel / uønsket hendelse	Beskriv kort hvilke konsekvenser som kan inntreffe.	Sannsynlighet	Konsekvens	Lav ≤9	Høy ≥10	Etablerte tiltak for å redusere risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Lav ≤9	Høy ≥10	Ansvarlig/Frist
1	Arbeid på steder med passerende trafikk.  Tiltaksområdet ligger i umiddelbar nærhet til både barnehage og sykehjem, samt tett boligbebyggelse. Området er i dag åpent og lett tilgjengelig for allmenn ferdsel. Dette medfører økt risiko for uønsket ferdsel inn på anleggsområdet, særlig for barn og andre sårbare grupper.	Fare for skade og påkjørsel.	2	5		10	All transport til og fra anleggsplassen skal forholde seg til veitrafikkloven.  Skiltplan utarbeides dersom det er behov.  Ryggning skal unngås dersom mulig. Som et risikoreduserende tiltak skal det være en følgeperson ifm. ryggning når det er fare for konflikt mellom menneske og maskin, og ved inn/utkjøring av anleggsplassen. Benytt varselblink dersom tilgjengelig.  Entreprenøren plikter å opprettholde sikre gangsoner på anleggsplass.	1	5	5		Entreprenør

ID	1. Hva kan gå galt	2. Hvor galt kan det gå?					3. Hva er gjort for å unngå at det går galt?	4. Risiko etter tiltak				5. Oppfølging
Nr	Identifisert risiko / trussel / uønsket hendelse	Sted/system	Sannsynlighet	Konsekvens	Lav <9	Høy >10	Etablerte tiltak for å redusere risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Lav ≤9	Høy ≥10	Ansvarlig/Frist
							Entreprenøren skal være oppmerksom på naboforholdene. Anleggsgjerder og porter skal holdes lukket slik at det publikum ikke kommer inn på anleggsområdet.					
2	Arbeid med hengende last	Fallende gjenstander	2	5		10	Kontroll av løfteutstyr før løft, anhuker kurs.	1	5	5		Entreprenør
3	Kjemikalier (betongarbeid, maskiner og anleggstrafikk)	Bruk av kjemikalier, hudskader og mindre miljøskader	1	2	2		Bruk av verneutstyr ved betongarbeid. Datablad tilgjengelig elektronisk. Maskiner kontrolleres for lekkasjer før bruk.	1	2	2		Entreprenør
4	Kabler i grunn	Skade på utstyr / Personskade	2	4	8		Kabelpåvisning.	1	4	4		Entreprenør
5	Påkjørsel anleggsarbeidere	Påkjørsel	2	5		10	SJA skal utarbeides for arbeid rundt anleggsmaskiner.	1	4	4		Entreprenør
6	Fall fra høyder (montering utstyr/lys)	Fallskader	1	3	3		Gjøre seg kjent med området Bruke egnede maskiner SJA etableres før oppstart	1	5	5		Entreprenør
7	Arbeid knyttet til montering og demontering av tunge elementer. Montering av fotballmål, ballfangernett, belysning, lekeapparater, treningsutstyr, bomarm og møbler	Klem fare, velt	2	2	4		Være oppmerksom for klemfare. Passe på at utstyret plasseres stabilt for å unngå velt.	1	2	2		Entreprenør

Ny rad: Stå i siste celle og klikk på TAB, kopier og lim inn bokser for ja og nei fra raden over

<b>Oppsummering og merknader:</b>	Disse risiko er ikke uttømmende, entreprenør bør utarbeide egne SJA og følge interne prosedyrer
-----------------------------------	---