











409582 Fv 708 Vollmarka

Risikorapport YM

| ID | Navn | Beskrivelse | Hovedprosess | Område | Original risiko | Forebyggende tiltak | Restrisiko |
|-------|-------------------------|--|--------------|-------------------------------|--|--|--|
| 14195 | Uforutsett forurensning | Ved feks slangebrudd på maskin, utstyr ol. vil det være risiko for at jord og vann kan bli forurenset. | | 31. Forurensgrunnresipient |  9 | • Alle maskiner skal ha absorbent tilgjengelig, nødvendig vedlikeholdt for å forebygge evt slangebrudd. |  9 |
| 14196 | Fugl | Anleggsarbeidet forstyrrer hekkende fugl | | |  6 | • Vegetasjonsrydding utenfor hekketid for fugl |  6 |
| 14166 | Fremmede arter | Spredning av fremmede arter | | 33. Forringe naturfremmed art |  6 | • Plan for massehåndtering gjennomgås i byggemøter. |  6 |
| 14157 | Avfallshåndtering | Dårlig planlegging og/eller dårlige rutiner kan føre til mangelfull avfallshåndtering. Det kan føre til lav gjenvinningsgrad, miljøskader, forsøpling, gebyrer, økte kostnader | | 44. Avfallforsøpling |  6 | • Utarbeide avfallsplan iht. gjeldende regelverk. Etablere tydelige rutiner for sortering, lagring og transport av anfall. Tilstrekkelig opplæring av personell. Inspeksjon av anleggsområde regelmessig |  6 |
| 14401 | Forurensede masser | Forurensede masser kan dukke opp under arbeidene | | |  2 | • Prøvetaking av masser, riktig håndtering og deponering |  2 |