



Fase 04

**Arbeid:**  
Det pågår arbeid på utskifting av VA-anlegg og reetablering av GSV på strekningen mellom gang kobling mot busstopp og Krausveien. Det skal også fjernes to eksisterende VA-kummer som ligger i kjørebanen til Rv4.

**Biltrafikk:**  
Fjerning av eksisterende VA-kum som ligger ved Rv4 kjørebant skal føre til midlertidig trafikkavvikling ved rundkjøringen. Toveis trafikk sikres med tungsikring som settes mellom de retningen, i en lengde på ca 40m.

**Gangtrafikk:**  
Myke trafikkanter ledes gjennom undergang under rundkjøringen, til GSV på andre side av Rv, samt brukes Krausveien og kommunal vegnettverk i boligområdet.

Kjøreveg påvirket av arbeid

Arbeidsområde

Avvisende sperremateriell

Gangtrafikk

Anleggsgrense

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
		Ankieref			30.04.2026
		Tegningsdato			Bahram Raufi
		Bestiller			Nittedal kommune
		Produsert for			AFRY
		Prosjektnummer			
		Prosjektfasennummer			
		Arkivreferanse			
		Målestokk A1-format			1:1000
		Byggetekstnummer			
		Koordinatsystem			NTM10/NN2000
		Tegningsnummer / revisjonsboks			Y004

NITTEDAL KOMMUNE

AFRY

Rehabilitering avløpledning Gjelleråsen

Faseplan

Fase 04

Konkurransegrunnlag

Utarbeidet av

Kontrollert av

Godkjent av

Konsulentarkiv

TL

IS

TS

D0277774