

Tilbudsbefaring, Høvik, 12.08.2026 kl 14

Tilstede:

Høvik IF: Øystein Eide-Fredriksen; oystein.eide-fredriksen@repstad.no

Lars Morten Johannessen; larsmortenjohannessen@outlook.com

Christoffer Dragseth Johnson Controls, 45872281, christoffer.dragset@jci.com

Stein Anders Sundby Skaaret Landskap AS, 90105718, stein@skaaret.no

Liv Takle Stensaker Sivilingeniørene Stensaker AS (referent) liv@stensakeras.no

1. Spørsmål om telefonnummer oppgitt på Doffin, for kontakt, 47020431. Dette er ikke riktig, riktige telefonnummer for kontakt med klubben er:

Øystein Eide-Fredriksen: 469 11 608

Lars Morten Johannessen 900 92 006

Liv Takle Stensaker: 906 35 855

2. Øystein orienterte med informasjon om anlegget og videre planer, som beskrevet i anbudsgrunnlaget. Status nå er at «Asfaltbanen» nord for 11'er banen har ferdig lagt kunstgress, med overtagelse om ca 2 uker. Der er det lagt rør for undervarme cc-100mm, som skal knyttes til det tekniske anlegget ved 11'er banen/bandybanen.
3. Det stilles spørsmål om det er aktuelt at begge 7'er banene skal kunne ha is, i tillegg til 11'er banen? Dette vil være avhengig av løsning på kjøleanlegget, det er lagt opp til at «asfaltbanen» skal kunne islegges. Men avstanden til kjøleanlegget er relativt stor, slik at islegging av Skalken (7'er banen sør for banen) ser mest sannsynlig ut som en mulighet for ekstra isflate ved store arrangementer. Samtidig er utbygging av Skalken avhengig av prosjektets total kostnader, dersom den utgår blir «asfaltbanen» eneste mulighet.
4. Det er bestilt prøvegraving av underbygning på eksisterende bane. Denne skal utføres denne uken, og resultater vil bli lagt ut på Doffin. Det har ikke vært problemer med drenering av banen, og planen er at massene under banen i størst mulig grad skal gjenbrukes på stedet. Det er også ok om OK bane økes noe for å unngå unødige bortkjøring/massetransport.
5. Samlestokken ligger i dag i en voll på østre langside, parallelt med strømtilførsel. Det er ønskelig at samlestokken ligger i bakken slik at brøyting ikke hindres.
6. Varmtvannstanker til ismaskin ønskes flyttet fra dagens garasje til nytt garasjebygg og tanker knyttes opp mot kjøleanlegget. Med dagens strømvtale kan strømmen kuttes ved høyt forbruk på nettet, det må derfor etableres parallell strømforsyning til garasjen som går på vanlig strømvtale. Det må vurderes om denne skal være 240V eller 400V, basert på utstyr og problemstillinger i bygget.

7. Leveranse av kunstgress ønskes fleksibelt fra grunnentreprenør, gresset må vært egnet for kombinasjonen isbane/kunstgressbane og ikke inneholde gummigranulat.
8. Spørsmål rundt prosessen med splitten på grunnarbeider og totalentreprise med prosjektering av det tekniske anlegget. Grunnarbeidsentreprenør må få tilbud fra flere leverandører av tekniske anlegg. Klubben ønsker et samspill som sikrer at arbeidene skal leveres av en part de mener kan levere et teknisk anlegg som gir grunnlag for lavest mulig driftsutgifter, samtidig som de fysiske arbeidene med leveranse av banedekke og rørsystem utføres på en god måte til en fornuftig pris. Lavere driftsutgifter vil kunne forsvare en noe høyere investering i etableringsfasen.
9. Fremdrift: riving av teknisk anlegg kan starte så snart bandysesongen avsluttes, i mars 2027. Kunstgressbanen er ønskelig å ha i drift ut vårsesongen, og nytt kunstgress lagt så snart som mulig på høsten, august/sept. Islegging klart til 12.november.
10. Teknisk bygg i dag har tak over ca 1/3 av arealet, resterende anlegg har kun omsluttende yttervegger. Leverandør av kjølesystemer opplyser at nytt teknisk anlegg vil være ønskelig å ha innendørs, med deler av anlegget på taket. Det legges opp til at dette skal kunne være mulig å gjennomføre. Totalt areal som omsluttet av yttervegger i dagens tekniske bygg er ca 141m², fordelt på 3 rom, derav ca 54m² er under tak.
11. Dersom tekniske installasjoner krever tett bygg skal oppgradering med tak over hele bygget, overflatebehandling som murpuss maling av vegger og gulv inkluderes og oppgis som egen pris. Om ikke ansees nødvendige tiltak for å sikre nye installasjoner inkludert i andre elementer.
12. Det skal leveres 2 stk. nye ståldører med størrelse 10Mx21M til teknisk bygg. pusset og fuget i overganger og smyg.

Tilleggsopplysninger kan gis senest 5 dager før utløp av tilbudsfristen.

13.08.26

Liv Takle Stensaker