

Aktivitets/Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Foregående aktiviteter	Navn på ressurser
Bekkelaget bergsikring T309	738 dager	on 23.09.26	to 18.10.29		
BIO 1	158 dager	on 23.09.26	ti 11.05.27		
Tømming og rengjøring av bass	10 dager	on 23.09.26	ti 06.10.26		Drifta
Demontere TRP-plater mm.	10 dager	ma 19.10.26	fr 30.10.26		Platehimling
Bygge stillas ettersed.	2,5 ukr	ma 26.10.26	on 11.11.26		Stillas ettersed.
Demontering gammel ventilasjon	10 dager	on 11.11.26	on 25.11.26	5	Ventilasjon
Måle inn tekniske bolter	3 dager	on 18.11.26	ma 23.11.26	6S+5 dager	VAV landmåler
Bergsikring	15 dager	on 25.11.26	on 16.12.26	6	Bergsikring
VAV Geologer	15 dager	on 25.11.26	on 16.12.26	8S	VAV geologer
Dryppsikring	25 dager	on 16.12.26	fr 29.01.27	8,9	Dryppsikring
Ventilasjon installasjon	10 dager	fr 29.01.27	fr 12.02.27	10	Ventilasjon
Demontere stillas ettersed.	2,5 ukr	fr 12.02.27	ti 02.03.27	11	Stillas ettersed.
Bygge stillas til nivå 1	1,5 ukr	on 11.11.26	fr 20.11.26	5	Stillas lufteb.
Bygge stillas til nivå 2	1 uk	ma 23.11.26	fr 27.11.26	13	Stillas lufteb.
Demontering gammel ventilasjon	10 dager	ma 30.11.26	fr 11.12.26	14;6	Ventilasjon
Måle inn tekniske bolter	3 dager	ma 07.12.26	on 09.12.26	15SS+5 dager	VAV landmåler
Bergsikring	15 dager	on 16.12.26	fr 15.01.27	15;8	Bergsikring
VAV Geologer	15 dager	on 16.12.26	fr 15.01.27	17SS	VAV geologer
Dryppsikring	25 dager	fr 29.01.27	fr 05.03.27	17;10	Dryppsikring
Ventilasjon installasjon	10 dager	fr 05.03.27	fr 19.03.27	19;11	Ventilasjon
Demontere stillas til nivå 1	1 uk	fr 19.03.27	fr 26.03.27	20	Stillas lufteb.
Montere stag til rammeverket	2 ukr	fr 26.03.27	fr 09.04.27	21	Platehimling
Rive resten av stillas	1,5 ukr	fr 09.04.27	ti 20.04.27	22	Stillas lufteb.
Montere nye TRP plater	10 dager	on 21.04.27	ti 04.05.27	23	Platehimling
Reparere ødelagte lufterør	5 dager	on 05.05.27	ti 11.05.27	24	Drifta
Igangkjøring av bio 1	0 dager	ti 11.05.27	ti 11.05.27	25	Drifta
BIO 2	145 dager	on 12.05.27	ti 21.12.27		
Tømming og rengjøring av basse	10 dager	on 12.05.27	ti 25.05.27	26;25	Drifta
Demontere TRP-plater mm.	10 dager	on 26.05.27	ti 08.06.27	28	Platehimling
Bygge stillas ettersed.	2,5 ukr	on 26.05.27	fr 11.06.27	29SS	Stillas ettersed.
Demontering gammel ventilasjon	10 dager	fr 11.06.27	fr 25.06.27	30	Ventilasjon
Måle inn tekniske bolter	3 dager	fr 18.06.27	on 23.06.27	31SS+5 dager	VAV landmåler
Bergsikring	15 dager	fr 25.06.27	fr 06.08.27	31	Bergsikring
VAV Geologer	15 dager	fr 25.06.27	fr 06.08.27	33SS	VAV geologer
Dryppsikring	25 dager	fr 06.08.27	fr 10.09.27	33;34	Dryppsikring
Ventilasjon installasjon	10 dager	fr 10.09.27	fr 24.09.27	35	Ventilasjon
Demontere stillas ettersed.	2,5 ukr	fr 24.09.27	ti 12.10.27	36	Stillas ettersed.
Bygge stillas til nivå 1	1,5 ukr	fr 11.06.27	ti 22.06.27	30	Stillas lufteb.
Bygge stillas til nivå 2	1 uk	on 23.06.27	ti 29.06.27	38	Stillas lufteb.
Demontering gammel ventilasjon	10 dager	on 30.06.27	ti 03.08.27	39;31	Ventilasjon
Måle inn tekniske bolter	3 dager	on 07.07.27	fr 09.07.27	40SS+5 dager	VAV landmåler
Bergsikring	15 dager	fr 06.08.27	fr 27.08.27	40;33	Bergsikring
VAV Geologer	15 dager	fr 06.08.27	fr 27.08.27	42SS	VAV geologer
Dryppsikring	25 dager	fr 10.09.27	fr 15.10.27	43;35	Dryppsikring
Ventilasjon installasjon	10 dager	fr 15.10.27	fr 29.10.27	44	Ventilasjon
Demontere stillas til nivå 1	1 uk	fr 29.10.27	fr 05.11.27	45	Stillas lufteb.
Montere stag til rammeverket	2 ukr	fr 05.11.27	fr 19.11.27	46	Platehimling
Rive resten av stillas	1,5 ukr	fr 19.11.27	ti 30.11.27	47	Stillas lufteb.
Montere nye TRP plater	10 dager	on 01.12.27	ti 14.12.27	48	Platehimling
Reparere ødelagte lufterør	5 dager	on 15.12.27	ti 21.12.27	49	Drifta
Igangkjøring av bio 1	0 dager	ti 21.12.27	ti 21.12.27	50	Drifta
BIO 3	145 dager	on 22.12.27	on 09.08.28		
Tømming og rengjøring av basse	10 dager	on 22.12.27	on 12.01.28	51;50	Drifta
Demontere TRP-plater mm.	10 dager	to 13.01.28	on 26.01.28	53	Platehimling
Bygge stillas ettersed.	2,5 ukr	to 13.01.28	ma 31.01.28	54SS	Stillas ettersed.
Demontering gammel ventilasjon	10 dager	ma 31.01.28	ma 14.02.28	55	Ventilasjon
Måle inn tekniske bolter	3 dager	ma 07.02.28	to 10.02.28	56SS+5 dager	V