

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948

Kontrollenhet	[REDACTED]		
Kontroll dato	12.11.2025	Utført av	[REDACTED]
Adresse t-rom	[REDACTED]	Bruker av rommet	[REDACTED]
Eier	Halden kommune	Adresse eier	Halden
Kontaktperson	[REDACTED]	Ant plasser	93
Ansvarlig	Halden kommune	Bruksareal/volum	280 m3
Bygget år	1960	Romtype	1948
Offentlig/privat	Privat	Fredsbruk	Lager
Tegninger fremlagt	Nei	Tidl. kontroller	Nei
Tilstede ved kontrollen	[REDACTED]	Tilfluktsrommets tilstand	Middels

Sjekk nr:	Sjekkpunkt	Forskrift	Kommentarer	Feil	OK	Ikke relevant
Instrukser						
1	Driftsinstruks	3	Mangler	X		
2	Klargjøringsinstruks	3	Pkt. 1	X		
3	Sivilforsvarets instruks for bruk av tilfluktsrom	3	Mangler	X		
4	Merking av installasjoner iht. instruks	24	Mangler	X		
Inngang/sluse						
5	Skilting	24	Mangler 3 retning og 1 dørsilt	X		
6	Sluse (ikke krav under 40 pers.)	7	Ikke etablert sluse			X
7	Kommunikasjons plugger tilstede og tette	37			X	
8	Orienteringslys	48			X	
9	Dør/port/lukkere	51	Må justeres	X	X	
10	Pakninger	39	Mangler	X		
Nødutganger						
11	Luker/dører, riktig type	51	Se notat	X		
12	Pakninger	39	Pkt. 11	X		
13	Trinn	24			X	
14	Merking på begge sider	24	Mangler 4 skilt	X		

Ventilasjonsanlegg						
15	Betjeningsinstruks på driftsinstruksen	40 og 46				X
16	Merking	24				X
17	Luftbehov: 3 m ³ pr. pers, 1 m ³ ved vent. anlegg	6			X	
18	Stenging fredsventilasjon	45			X	
19	Drenering / avtappingsplugg	44				X
20	Alder, antall og type aggregater	6				X
Avtrekksiden						
21	Overtrykksventil	6				X
22	Sjokkventil	6				X
Elektrisk anlegg						
23	Trykk- og gassikker gjennomføring	66	Tilsynelatende ok		X	
24	El arbeider i rommet må følge dagens regler	66	Se notat	X		
Nødlysanlegg						
25	Nødlysanlegg, evt. min. 3 stk. stavlykter	48	Mangler håndlykter	X		
Oppholdsrom						
26	Malt	51			X	
27	Tak/ himling	51			X	
28	Vegger/ overflater	51	Noe sopputslag på ytterveggen	X		
29	Forskallingsstag	36			X	
30	Fredsbruk og installasjoner	55	Mye unødvendig rot lagret i tilfluktsrommet.	X		

Rominndeling						
31	Toalettavdeling	11 og 12			X	
32	Nødvendige vegger/forheng lagret/instruks	11 og 12	Mangler 5 toalettavlukker	X		
33	Fester for TC-forheng	11 og 12	Mangler 5 veggfester	X		
Løsutstyr						
34	Tørreklosetter med 6 poser for hver	12	Mangler 5	X		
35	Utbrytingsutstyr	38	Kun krav om spett, det mangler.	X		
36	Stavlykter	48	Mangler 3 håndlykter	X		
Diverse						
37	Utpekt ansvarlig		Ikke utpekt	X		
38	Funksjonsprøve		Ikke utført	X		
39	Hindre for funksjonskontroll. Fredsdører		Luker sitter fast og det er mye rot i tilfluktsrommet	X		
Luftinntak						
40	Riktig høyde	43	Ikke etablert noe luftinntak			X
41	Inntak ute, rist	44	Pkt. 40			X

Notater:

- Mangler alt av instruksverk, skilting og merking.
- Det er en feil på det elektriske anlegget som må kontrolleres nærmere. Sikringen på den ene kursen går i ett sett.
- Nødutgangslukene er i dårlig forfatning og må rehabiliteres. Priset rehabilitering som RUND SUM.
- Det er lagret mye unødvendig skrot i tilfluktsrommet.

Budsjettkalkyle

Antall	Beskrivelse	a.kr	Sum
1	Drift og klargjøringsinstruks		
1	Sivilforsvarets instruks		
1	Merking av tilfluktsromtekniske installasjoner		
3	Retningskilt		
1	Dørskilt		
4	Skilt for nødutgang		
2	Rehabilitering av nødutgangsluke RUND SUM		
1	Justere og smøre dørvidere RUND SUM		
15	Rund pakning		
5	Tørrklosett		
5	Tørrklosettavlukker		
5	Veggfester for tørrklosettavlukker		
1	Spett		
3	Håndlykt		
Sum eks.mva.			