

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948

Kontrollenhet			
Kontroll dato	10.11.2025	Utført av	
Adresse t-rom		Bruker av rommet	
Eier	Halden kommune	Adresse eier	Halden
Kontaktperson		Ant plasser	41
Ansvarlig	Halden kommune	Bruksareal/volum	163m3
Bygget år	1959	Romtype	1948
Offentlig/privat	Privat	Fredsbruk	Lager
Tegninger fremlagt	Nei	Tidl. kontroller	Nei
Tilstede ved kontrollen		Tilfluktsrommets tilstand	Middels

Sjekk nr:	Sjekkpunkt	Forskrift	Kommentarer	Feil	OK	Ikke relevant
Instrukser						
1	Driftsinstruks	3	Mangler	X		
2	Klargjøringsinstruks	3	Pkt. 1	X		
3	Sivilforsvarets instruks for bruk av tilfluktsrom	3	Feil type	X		
4	Merking av installasjoner iht. instruks	24	Mangler	X		
Inngang/sluse						
5	Skilting	24	Dørsilt ok, mangler 6 retningskilt	X	X	
6	Sluse (ikke krav under 40 pers.)	7				X
7	Kommunikasjons plugger tilstede og tette	37			X	
8	Orienteringslys	48	Lys i gangen		X	
9	Dør/port/lukkere	51	Må justeres og smøres	X	X	
10	Pakninger	39	Mangler 6 m rund pakn.	X		
Nødutganger						
11	Luker/dører, riktig type	51			X	
12	Pakninger	39	Defekt 4 m rund pakn.	X		
13	Trinn	24	Mangler 3 trinn	X		
14	Merking på begge sider	24	Mangler 2 skilt	X		

Ventilasjonsanlegg						
15	Betjeningsinstruks på driftsinstruksen	40 og 46				X
16	Merking	24				X
17	Luftbehov: 3 m ³ pr. pers, 1 m ³ ved vent. anlegg	6			X	
18	Stenging fredsventilasjon	45				X
19	Drenering / avtappingsplugg	44	Mangler drenering	X		
20	Alder, antall og type aggregater	6				X
Avtrekksiden						
21	Overtrykksventil	6			X	
22	Sjokkventil	6	Mangler stein	X		
Elektrisk anlegg						
23	Trykk- og gassikker gjennomføring	66	Se notat	X		
24	El arbeider i rommet må følge dagens regler	66			X	
Nødlysanlegg						
25	Nødlysanlegg, evt. min. 3 stk. stavlykter	48	Mangler 3 håndlykter	X		
Oppholdsrom						
26	Malt	51			X	
27	Tak/ himling	51			X	
28	Vegger/ overflater	51			X	
29	Forskallingsstag	36			X	
30	Fredsbruk og installasjoner	55			X	

Rominndeling						
31	Toalettavdeling	11 og 12				X
32	Nødvendige vegger/forheng lagret/instruks	11 og 12	Mangler 3 tørrklosettavlukker	X		
33	Fester for TC-forheng	11 og 12	Mangler 3 veggfester	X		
Løsutstyr						
34	Tørrklosetter med 6 poser for hver	12	Mangler 3	X		
35	Utbrytingsutstyr	38	Mangler spett	X		
36	Stavlykter	48	Mangler 3 håndlykter	X		
Diverse						
37	Utpekt ansvarlig		Ikke utpekt	X		
38	Funksjonsprøve				X	
39	Hindre for funksjonskontroll. Fredsdører		Luka sitter fast	X		
Luftinntak						
40	Riktig høyde	43	Skal blendes			X
41	Inntak ute, rist	44	Skal blendes			X

Notater:

- Det må tettes rundt brannmelderkabler.
- Luftinntaksrøret må blendes og dreneres.
- Alt instruksverk og merking mangler.
- Dør og luke mangler jording.
- Nødutgangsluka sitter fast.
- Mangler noe skilting.
- Sjokkventilen mangler stein.

Budsjettkalkyle

Antall	Beskrivelse	a.kr	Sum
1	Drift og klargjøringsinstruks		
1	Sivilforsvarets instruks		
1	Merking av tilfluktsromtekniske installasjoner		
6	Retningskilt		
2	Skilt for nødutgang		
1	Rehabilitering av nødutgangsluke RUND SUM		
1	Forskriftsmessig tetting rundt brannmelderkabler		
1	Forskriftsmessig blending av luftinntaksrør		
1	Drenering på luftinntaksrør		
3	Tørrklosettavlukke		
3	Veggfeste for tørrklosettavlukke		
3	Tørrklosett		
3	Håndlykt		
1	Spett		
1	Rehabilitering, steinfylling i sjokkventil RUND SUM		
10	Rund pakning		
3	Stigtrinn for nødutgangsluke		
1	Justering og smøring av dørvidere RUND SUM		
Sum eks.mva.			