

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966

Kontrollenhet			
Kontroll dato	11.11.2025	Utført av	
Adresse t-rom		Bruker av rommet	
Eier	Halden kommune	Adresse eier	Halden
Kontaktperson		Ant plasser $P=A:0,6$	500
Ansvarlig	Halden kommune	Bruksareal $A=P \times 0,6$	
Bygget år	1972	Romtype	1966
Offentlig/privat	Privat	Fredsbruk	Garderober
Tegninger fremlagt	Nei	Tidl. kontroller	Nei
Tilstede ved kontrollen		Tilfluktsrommets tilstand	Middels

Sjekk nr:	Sjekkpunkt	Forskrift	Kommentarer	Feil	OK	Ikke relevant
Instrukser						
1	Driftsinstruks	3.9	Mangler	X		
2	Klargjøringsinstruks	3.9	Pkt. 1	X		
3	Sivilforsvarets instruks for bruk av tilfluktsrom	3.9	Mangler	X		
4	Merking av installasjoner iht. instruks	3.9	Mangler	X		
Inngang/sluse						
5	Skilting	3.9.1	Mangler retning og dørskilt	X		

6	Dør/port/lukkere Tilstand og smøring	4.2.7	Se notat	X		
7	Pakninger	4.2.2	Alt av pakninger må byttes	X		
8	Terskler/verktøy	3.3.4			X	
9	Dusj og avløp	3.6.2	Se notat	X	X	
10	Avstenging vann til t-rom	3.6.1			X	
11	Sluse fast/monterbar >40 pers.	3.3.9			X	
12	Batterikasse/skap/ ramme	3.7.18	Se notat	X		
13	Sluseinstruks	3.9	Mangler	X		
Nødutganger						
14	Luker/dører, riktig type	3.3.4	Alt av pakninger må byttes	X		
15	Dør/port/lukkere Tilstand og smøring	4.2.7	Se notat	X		
16	Pakninger	4.2.2	Alt av pakninger må byttes	X		
17	Trinn	3.3.14			X	
18	Rist over sjakt	3.3.14				X
19	Merking på begge sider	3.9.1	Mangler 8 skilt	X		
Ventilasjonsanlegg						
20	Betjeningsinstruks på driftsinstruksen	3.5.31	Pkt. 1	X		
21	Merking	3.9	Pkt. 4	X		
22	Stenging fredsventilasjon	3.5.29			X	
23	Drenering / avtappingsplugg	3.5.10			X	
24	Alder, antall og type aggregater	3.5	5 stk. VA/GF 180 fra 1971		X	
25	Dempere på vifter, innfesting av man. vifter	3.5.22			X	
26	Plomberte filtre	4.2.4			X	

27	Gasstette ventiler før og etter filtre	3.5.17			X	
28	Luftmengdemålere	3.5.21			X	
29	Sveiv tilstede	3.5.9	Mangler 4 av 5 sveiver	X		
30	Filter: vedlikehold Vifte: oljesøl, støy, orden,	4.2.4 4.2.6	Utgått på dato	X		
Fordelingskanaler						
31	Jordes for hver 25. meter	FEB § 805 3.7.1			X	
32	Størrelse	3.5			X	
Avtrekkssiden						
33	Regulerbar avtrekksventil	3.5.24			X	
34	Overtrykksventil	3.5.24			X	
35	Sjokkventil	3.5.13			X	
36	Evakuering av luft over birommene	3.5.23			X	
37	Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks	3.5.9			X	
Elektrisk anlegg FEB § 805						
38	Trykk- og gassikker gjennomføring	3.7.4			X	
39	Reserve kabelgjennomføring	3.7.5			X	
40	Ekspansjonssløyfer	3.7.3			X	
41	Sjokkdempere	3.7.7			X	
42	Ledende materialer jordes for hver 25 meter	3.7.9	Alle dørene mangler jording	X		
43	Høyde stikk: 0,9-2,2 m	FEB § 805			X	
44	Nødsamband Opplegg og skilting	3.8	Se notat	X		
Nødlysanlegg						
45	Nødlysopplegg batterikasse, brytere, lader og armatur.	3.7.17	Se notat	X		

46	Merking	3.9	Pkt. 4	X		
47	Instruks	3.9	Pkt. 1	X		
Oppholdsrom						
48	Hensiktsmessig fredsutnyttelse	4.3.1			X	
49	Tak/ himling/ gulv	4.3			X	
50	Vegger/ overflater	4.3.2 4.3.3			X	
51	Belysning	3.7.16			X	
52	Nødlisarmatur	3.7.17	Mangler	X		
53	Fredsbruk og installasjoner	4.3			X	
Rominndeling						
54	Sykerom >90 m2/100 pers.	3.2.7	Avsatt areale		X	
55	Nødvendige delevegger på plass	3.2.4			X	
56	Nødvendige vegger/forheng lagret/instruks	3.2.5	Mangler 18 tørrklosettavlukker	X		
57	Fester for TC-forheng	3.2.5	Mangler 18 veggfester	X		
Løsutstyr						
58	Vanntanker 10L/ m2, 6L/pers.	4.1.3	4x900 ok. Mangler 4x25	X	X	
59	Tørrklosetter med 6 poser for hver. 1 stk. pr 20 pers.	4.1.1	Mangler 25	X		
60	Vaskevannsfat 1 stk. pr. 16 personer i rom uten vaskeremme	4.1.2	Mangler 25	X		
61	Vaskeplasser	4.1.2	Mangler 5 benker	X		
62	Termometer	4.1.7	Mangler 2	X		
63	Sanitetsskrin 1 pr påbegynt 50 pers	4.1.4	Mangler 10	X		
64	Ufbrytingsutstyr	4.1.6	Mangler 1 sett	X		
65	Stavlykter 1 pr. 100 pers. min. 3 stk.	4.1.5	Mangler 5	X		

66	Sykesenger >100 pers. 4%	4.1.8	Mangler 10 stk. 2-delte sykesenger	X		
67	Monterbare søyler	3.4.10 3.4.12 3.4.13				X
Diverse						
68	Gjennomføringer	3.7.4 3.6.9			X	
69	Utpekt ansvarlig	3.9	Ikke utpekt	X		
70	Funksjonsprøve av tekniske installasjoner	4.2	Ikke utført	X		
71	Hindre for funksjonskontroll. F.eks. fredsdører o.l.	4.2	Strømløse aggregater og fastrustedede dørvidere	X		
Luftinntak						
72	Rustbeskyttet	3.5.10			X	
73	Riktig høyde	3.5.10			X	
74	Inntak ute, rist	3.5.10			X	

Notater:

- Mangler instruksverk, merking, skilting og jording.
- Alle ytterdører må rehabiliteres, males og smøres. Priset som **RUND SUM**.
- I den ene slusa er det montert nøddusj og sluk er ok. I den andre slusa (sluse for nødutgang) er det ettemontert nøddusj selv om det ikke er krav til dette og det mangler sluk i gulvet. Videre anbefaling og tiltak er ikke beskrevet eller priset.
- Fant ikke noe skap eller sentral for nødlysdanlegg. Priset utstyret, men ikke montering, kabling og tilkobling.
- Reguleringsventilene må smøres opp.
- Anbefaler en sjekk av viftene til krigsventilasjonsaggregatene. Dersom disse fungerer vil det kun være nødvendig å skifte filterenhetene.
- Det ble ikke avdekket noe eget opplegg for nødsamband i dette tilfluktsrommet. Dørene er utstyrt med kommunikasjonsplugger som etter all sannsynlighet vil tilfredsstille behovet.

Budsjettkalkyle

Antall	Beskrivelse	a.kr	Sum
1	Drift og klargjøringsinstruks		
1	Sivilforsvarets instruks		
2	Sluseinstrukser		
1	Merking av tilfluktsromtekniske installasjoner		
4	Retningskilt		
1	Dørskilt		
2	Skilt for nøddusj		
8	Skilt for nødutgang		
5	180m3 ABC filter		
1	Rehabilitering av ytterdører RUND SUM		
55	Rund pakning		
8	Jording		
1	Batterikasse		
20	Nødlysarmatur		
1	Rehabilitering av reguleringsventiler RUND SUM		
18	Tørrklosettavlukker		
18	Veggfester for tørrklosettavlukker		
25	Tørrklosett		
25	Vaskevannsfat		
4	25L. Vannkanne m/tappekran		
5	Benk for vaskevannsfat		
2	Termometer		
10	Sanitetskrin		
1	Utbryterverktøy		
5	Håndlykt		
10	2-delt sykeseng		
Sum eks.mva.			