

Avviksøknad – fagfelt VA

Prosjektnavn: Jåttåvågen hovedgrøntområde

Avvik nr.	Bestemmelse	Normens krav	Planlagt utførelse (avvik)	Begrunnelse
1	4.4	Det skal ikke plantes trær slik at de kommer i konflikt med fremtidig drift, vedlikehold og fornyelse av ledningsanlegget.	Beplanting i nærheten av eksisterende VA-ledninger.	Det er bekreftet at mindre busker og trær nær ledningstraseen kan aksepteres. Se referat PG-02 03.04.2024 Se LO550-553 og HB001 for plassering av trær.
2	4.4	Hovedledninger skal ikke ligge nærmere hus eller andre konstruksjoner enn 4,0 meter. Absolutt minimumsavstand mellom bygninger og hovedledninger er 2,0 meter.	Scene av betong. Størrelse 3x3 meter, 10cm tjukk betongplate.	Kan tas bort ved eventuelt behov for vedlikehold av kommunale VA-ledninger. Blir løftet på plass, antar den kan løftes vekk igjen, ev. knuses ved behov for tilkomst til ledninger.
3	4.4	Hovedledninger skal ikke ligge nærmere hus eller andre konstruksjoner enn 4,0 meter. Absolutt minimumsavstand mellom bygninger og hovedledninger er 2,0 meter.	Lysmaster nær eksisterende VA-ledninger.	Inntil 5m høye master blir fundamentet 75 cm dypt. Se HB001 for plassering av lysmaster.
4	5.5	Kommunale vannledninger legges under frostfri dybde på 1,3m	Terreng over vannledning ved kum 199838 vil senkes for å lage åpen vannvei. Dette vil medføre at vannledning vil ligge med nedtil 90cm overdekning. Vannledning isoleres med plateisolasjon	Behov for å bearbeide terrenget i forbindelse med å etablere flomvei.

Ansvarlig prosjekterende:

Dato: 25.03.2026 _____

Sign.: Tom Monstad 

Behandling:

Godkjent dato: _____

Sign.: _____

GODKJENT

Av Jostein Berggraf at 14:03:10, 26.03.2026