

Avviksøknad – fagfelt VA

Prosjektnavn: Hovedgrøntområde Jåttåvågen VA

Avvik nr.	Bestemmelse	Normens krav	Planlagt utførelse (avvik)	Begrunnelse
1	6.6 Styrke og overdekning	Kommunale ledninger legges normalt med en overdekning < 4m	-Åpen grøft	-Høyde styres av høyde tilknytning til eks ledninger. Fra kumsett 1 til pr: 25. Dybde SK1 5,45m.
2	7.7 Minimumsfall/ selvrensing	Minimumsfall ledninger 10 promille	-OV ledninger legges med 5 promille	-Fall styres av høyde tilknytning til eks ledninger. Fra kumsett 1 til kumsett 5. Skjærspenningsberegninger utført. Se vedlegg.
3	3.11 Beliggenhet/ trasevalg	VL skal ikke ligge lavere enn avløpsledninger	-VL legges under OV ledning	For å få til kryssing av stikkledninger til B2. Fra kumsett 5 til kumsett 6
4				

Ansvarlig prosjekterende:

Dato: 02.02.2026

Sign.: Bjorg Jorunn Heyland

Behandling:

Godkjent dato:

Sign.: _____

GODKJENT

Av Jostein Berggraf at 15:12:17, 13.02.2026