

Referat befaring: 26127 Rehabilitering Kunstgressbane, totalentreprise

Tilbudsbefaring 29.05.2026 kl 12:00

På befaringen kom det fram at det benyttes ofte 0-16 som finavretting og det er en del finstoff som allerede er benyttet på banen. Vi har satt krav at det skal avrettes med 4-16 (ingen nullstoff).

På befaringen har vi sagt at det kan legges finsand på kunstgressmatta utenfor spilleflate i sikkerhetssonen for å få litt tyngde på kunstgressmatta.

Små reparasjoner kan den som får oppdraget utføre, som rep av gjerde, rep av løpedekke, smårep av asfalt. Disse punktene tar vi som uforutsett og prises ikke.

Norvak 24 spyler drenering og suger opp eventuelt rester av SBR gummigranulat som de legger igjen for deponering av den som blir tildelt oppdraget.