



Utarbeidet av:
Sist revidert (dato):
Sist revidert (person):

Egenkontroll		
Tekst	Utført dato	Signatur
Sjekkliste underbygging		
Korrekte fallforhold, spesielt avretting til horisontalt nivå mellom målstengene.		
Krav til jevnhet: 10 mm på 3 m rettholt.		
Krav til høyde: ikke større avvik enn 10 mm fra teoretisk høyde.		
Krav og kontroll vanngjennomslippelighet (utføres 6 steder på hver bane etter påvisning fra byggherren).		
Sjekkliste kunstgressdekke:		
Kontroller at type kunstgress er identisk med bestillingen.		
Kontroller at lengden av fiberen er identisk med bestillingen.		
Lengden av kunstgress på hver rull skal være lik spillebanens bredde.		
Kontroller alle limskjøter. Skal ha lik strekkstyrke som kunstgresset ellers.		
Kontroller at alle bestilte linjer er lagt inn.		
Straffesparkmerke (bør merkes med maling).		
Avsparkmerke.		
Kvartsirkel ved hjørneflaggene.		
Avstandslinjer fra hjørneflaggene.		
Evt. markering for eventuelt løse mål – også for 7-er mål.		
Evt. markeringer for mindre baner.		
Kontroller at fundamenter for hjørneflagg er korrekt montert		
Sjekkliste for fylling av kunstgressdekket:		
Kontroller at levert type og kornfordeling av sand er identisk med bestillingen.		
Kontroller levert mengde sand mot leverandørens spesifikasjoner.		
Fyllhøyden av sand etter utlegging må godkjennes før utlegging av evt. granulat.		
Kontroller at levert type og kornfordeling av innfyllmaterialer er identisk med bestillingen.		
Kontroller levert mengde innfyllmaterialer mot leverandørens spesifikasjoner.		
Kontroller den totale fyllhøyden av sand og øvrig innfyllmaterialer etter utlegging.		
Kontroller at 10 prøver av sand og innfyll er samlet inn og levert byggherren		
Sjekkliste ved overlevering:		
Entreprenørens kontrollplan med utfylte sjekklister sendt byggherren.		
Overtakelsesforretning underskrevet av entreprenøren med garanti iht. pkt. 7.8.		
Bankgaranti for sikkerhet i reklamasjons- tiden (5 år) er utstedt.		
Frist for utbedring av eventuelle feil og mangler avtalt.		
Felttest skal utføres 3-6 måneder etter overlevering.		
Endelig overtakelse skjer først når felttesten viser at kunstgresset tilfredsstillende oppgitte krav.		