

Spørsmål og svar i konkurransen per 01.07.2026.

RIE i prosjektet: Du nevnte at dere skulle tiltransporteres valgte entreprenører. Er det lagt til i portal?	Se kravspesifikasjonen, vedlegg A1 for informasjon om tiltransport.
CRI verdi på lys i område 85-95: Har Terje Bakkum-SG tatt en avklaring på dette?	Vi fraviker kravet da det for en stor del er hjemlig belysning
432: Er det tenkt å ha egne stiger til hver leilighetsfordeling for prioritert kraft?	Ja
432: Ved separate stiger for vanlig og prioritert kraft, kan kravet til jordfeilovervåking og effektbrytere på alle stiger endres?	Kan endres på prioritert kraft.
432/433: Ved separate stiger for vanlig kraft og prioritert kraft pr. leil, blir det innhentet 22 stk måleresultater. Er det tenkt slik?	Kun måling av uprioritert.
443: Skal det være med etterlysende systemer prosjektet? Det står i 3.6 - RIE men ikke nevnt i brannteknisk konsept.	Elektro skal ikke levere etterlysende system, men sørge for tilstrekkelig lading av disse.