

Skjema Underfordeling Lekeplass 230V IT opsjon varme:

INTERNT I FORDELING			UTSTYR I FORDELING		EKSTERNT UT/INN	Adresse /beskrivelse/ merknad
Kursnr./samlesk.	Vernitype	Komponenter i hovedsystem	R.kl. EL SI		Kabeltype	
1		IFSI 3x50/16 AI				OPSJON! FRA HOVEDFORDELING
		Lastskillebryter 63A				
2		3/25A - C		Tilleder TXLP 2x4/4 Cu		OPSJON! Gatevarme
2		3/25A - C		Tilleder TXLP 2x4/4 Cu		OPSJON! Gatevarme
4		3/25A - C		Tilleder TXLP 2x4/4 Cu		OPSJON! Gatevarme
5		3/25A - C		Tilleder TXLP 2x4/4 Cu		OPSJON! Gatevarme
6		3/25A - C		Tilleder TXLP 2x4/4 Cu		OPSJON! Gatevarme
Antall kurser må tilpasses antall varmekabler som forsynes fra fordelingen. Oppgitt antall og sikringsstørrelse er kun retningsgivende.						

INFO
DIMENSJONERENDE BELASTNINGSSTRØM OG KORTSLUTNINGSDATA MÅ BEREKNES/VERIFISERES FØR FORDELINGEN SETTES I PRODUKSJON

SPENNING: 230V
FORD. SYS: (IT?) TN-S
Ik MAKS: ??kA
Ik MIN: ???kA
KAPSLING: Ref. beskrivelse
FORM: Ref. beskrivelse

SYMBOLER

	Effektbryter
	Automat
	Kombiautomat 30mA
	Automat, separat tidsforsinket retningsbestemt jordfeilbryter
	Styrestrøm
	Kontaktor
	Overspenningsvern
	Lastskillebryter

A-01	24.08.26	KONKURRANSEGRUNNLAG			JLA	PGH	SMA	
Rev.	Dato	Beskrivelse			Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent	
Produsert for		Kvinesdal kommune			Kommune	Kvinesdal		
asplan viak 				Dato			24.08.2026	
				Prosjektleder			SMA	
				Utarbeidet			JLA	
				Kontrollert	PGH	Godkjent	SMA	
				Målestokk i 1:				
Anbudstegning					Koordinat-/høydesystem			
Liknes Torg					Prosjektnr.			
OPSJON! Tavleskjema Underfordeling Lekeplass gatevarme					651021-01			
					Tegningsnr.			Revisjon
					IN021			A-01