

For veiledning: Se Kriterieveiviserens tildelingskriterium om Massetransport og Massehåndtering.

Oppdragsgivers estimat for antall tonn masser skal transporteres, prosjekterte masser

Massene er estimert basert på prosjektert løsning. Det er brukt omregningsfaktor 1,6 fra m3 til tonn.

Brutto masser gravd ut (prosjekterte gravemasser)	1540 tonn
Brutto masser fylt inn (prosjekterte innfyllingsmasser/masser med krav til fraksjon)	1280 tonn

Masser som graves/transporteres ut

Fyll ut de hvite feltene

Type masse	Til, adresse	Avstand (km)	Tonn	Faktor	Vektet tonnkm
Jord & stein som ikke er forurensset, levert til annen anleggsplass*		4	100	1	400
Jord & stein til mellomlager for ombruk i eget prosjekt		2	1340	1	2680
Forurensede masser til godkjent avfallsanlegg				1	0
Masser ombrukt på stedet	Anleggsstedet	0		0	0
Antall tonn må være likt estimatet over -->			1440		3080

Masser som fylles/transporteres inn

Fyll ut de hvite feltene

Type masse	Fra, adresse	Avstand (km)	Tonn	Faktor	Vektet tonnkm
Nye mineralressurser				1	0
Jord & stein fra mellomlager for ombruk		2	1340	0	0
Jord & stein som ikke er forurensset, fra annen anleggsplass				1	0
Gjenvunne/resirkulerte/rensede masser fra leverandør				0,5	0
Masser ombrukt på stedet	Anleggsstedet	0	0	0	0
Antall tonn må være likt estimatet over -->			1340		0

* Det er ønskelig at alle masser betraktes som ressurs og ikke deponeres.

Total massetransport = sum av vektet tonnkilometer inn og ut

3080