Prosjekt (Nr.):	Lillestrøm utskifting pumpestasjoner (7232356)
Tema:	Tilbudsbefaring Utskifting av PA 514 Furusetveien
Sted:	PA514 Furusetveien
Møtedato/-tid:	20.05.2026/12:00
Referent:	Audhild M. Leistad

Deltakere:

Audhild M. Leistad	Prosjektleder i prosjektringsfase	Envidan as
Frida Stenhammer Aanerød	Prosjekterende VA	Sweco as
Vinusha Pulendran	Prosjekterende VA	Sweco as

Det deltok representanter fra én entreprenør

Pkt.	
1.	**Plassering og løsninger** - Ny stasjon etableres ved siden av eksisterende stasjon. - Ny innløpskum etableres der eksisterende stasjon er i dag. Det er tre innløp. - Hovedentreprenør har ansvaret for: Klargjøre grøft/grop for sump og utjevningstank, inkludert planering/avretting og komprimering iht. leverandørens anvising. - Sideentreprenør skal: Støpe forankringsplate/betongfundament for sump og utjevningstank. Deretter monteres sump/utjevningsmagasin på sokkelen med bolter og armeringsjern. - Håndtering av provisoriske løsninger i byggefasen er viktig. - Byggegropen skal sikres med spunt - Pumpestasjon med overbygg og sump samt utjevningsmagasin leveres av Xylem as. Fundamentering av disse inngår også i deres leveranse - Det vil være behov for koordinering mot sideleverandører.
2.	**Terreng og høyder** - Terrenget skal heves for å komme over flomnivå. Nytt terreng ligger på kote ca. 105,9. Eksisterende terreng er på kote ca. 104,1. - Det er utarbeidet geoteknisk rapport med beskrivelse av grunnforhold

Pkt.	
3.	**Miljø og omgivelser** - Trær og kantvegetasjon mot bekk skal i størst mulig grad bevares. Det er registrert svartelistede arter og tiltak for å hindre spredning skal gjennomføres. Alle tiltak for bevaring av naturmangfold er beskrevet i egen rapport. - Det er utarbeidet egen rapport med miljøkartlegging som skal hensyntas ved riving av eksiterende stasjon. - Gangvei forbi pumpestasjon blir berørt og trafikk her må ivaretas i anleggsperioden
4.	**Riggplass** - Det er trangt, og riggplass må etableres utenfor anleggsområdet. - Entreprenør er selv ansvarlig for å skaffe og innhente alle tillatelser til riggetablering - Det avklares om det kan være et alternativ å benytte kommunehuset på Fetsund for byggemøter.
5.	**Eksisterende anlegg** - Eksisterende stasjon skal rives. - Plassering av eksisterende ledninger under bakken er antatt og alle mål må kontrolleres ved oppstart. - Eksiterende bom ved innkjøring til stasjonen reetableres.

2026-05-22

Audhild M. Leistad