Riggplan VA Smååsane-Støleheia

Hovedrigg med kontorer, møterom, lomp, spis

Rør-/kumlager og riggområde Smååsane.
Hjulbrakke for arbeidere

Område for sveising av rør. For strekning mellom smååsane og høybrekk, sveises rør flere steder i traseen, steder er ikke vist på riggplan.

Riggområde/rørlager.

Lagring av buffer masser

Arbeidsområder Entreprise 2, 3, 4, 5

Adkomst via Kristiansand Trafo, delvis stengt veg

Alternativ adkomst gjennom Kristiansand Trafo. Adkomst gjennom stasjonsområde må avklares med Statnett.

Adkomst til anleggsområder. For Smååsane er dette felles adkomst for flere prosjekter.

- Hjertestarter
- Førstehjelpsutstyr
- Båre
- *Oppmøteplass /v ulykke*
- Brannslukker
- Resikulering
- Parkeringsområde

SOS
Nødnummer

110 Brann Fire

112 Politi Police

113 Ambulanse Ambulance

22 59 13 00

73 19 97 00

dsb 33 41 25 00

Hovedrigg

Adkomst og riggområde sikres med bom og gjerde i nødvendig omfang

Vei merkes med skilt som angir at det er anleggstransport langs vegen

Vei merkes med skilt som angir at det er anleggstransport langs vegen

Området sikres med bom og gjerde i nødvendig grad

Miljøcontainer
- Verneutstyr
- Absorber m/oppsamling
- Oljelenser
- Brannslukker
- Førstehjelp m/øyeskylle

Containere for Kildesortering

Høydebasseng, annen entreprise

Boring, annen entreprise

Pumpestasjon, annen entreprise

Trykkøker 2, annen entreprise

Trykkøker 1, annen entreprise

Arbeidsområder langs VA-traseen sikres i nødvendig grad når det ikke foregår arbeider

Høybrekk

Miljøcontainer
- Verneutstyr
- Absorber m/oppsamling
- Oljelenser
- Brannslukker
- Førstehjelp m/øyeskylle

Containere for Kildesortering

Området sikres med bom og gjerde i nødvendig grad

Dato: 20.08.2026	Kontr. dagne	Lokasjon	Målestokk 1:3500 A0	
Riggplan			Erstatning for	Tegning nr. 006
Varsel dato	Beskrivelse			