17.11.2026

BETTYS

Et nytt publikumsbygg for Roald Amundsens hjem Uranienborg

Museene i Akershus



SHA-plan

Innholdsfortegnelse

1 FORMÅL OG OVERORDNEDE SHA-KRAV 2
1.1 FORMÅL 2
2 SHA - SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 3
3 ORGANISASJONSPLAN OG ENTREPRISEFORM 3
4 FREMDRIFTSPLAN 3
5 RISIKOFORHOLD OG SPESIFIKKE TILTAK 4
5.1 GENERELT 4
5.2 BYGGE- OG BRUKSFASE 5
5.3 KARTLEGGING AV RISIKOFYLT ARBEID 6
5.4 PROSJEKTERINGSSPESIFIKKE RISIKOFORHOLD OG TILTAK 8
5.5 OPPFØLGING AV RISIKOFORHOLD 9
6 AVVIKSHÅNDTERING 10
6.1 AVVIK 10
7 GENERELLE SHA-KRAV 10
7.1 HOVEDBEDRIFT 10
7.2 ARBEIDSTAKERE 10
7.3 HVILE-, SPISE OG SKIFTEROM 11
7.4 STILLAS, KRANER OG MASKINER 11
7.5 INNGJERDING, ADGANG 11
7.6 PERSONLIG VERNEUTSTYR 11
7.7 AVVIK OG BEREDSKAP VED ULYKKER 11
7.8 MILJØ OG RISIKOMOMENTER I BYGGEPROSESSEN 12
7.9 VIDEREFØRING OG REVIDERING AV SHA-PLANEN 12
8 VEDLEGG 12

1 FORMÅL OG OVERORDNEDE SHA-KRAV

1.1 FORMÅL

SHA-planen er utarbeidet for RA28 – Bettys, nytt publikumsbygg ved Roald Amundsens hjem Uranienborg – i henhold til byggherreforskriften § 7 og § 8.

Planen skal bidra til at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas gjennom planlegging, koordinering og oppfølging av risikoforhold under byggearbeidene.

Generelle risikoforhold som håndteres gjennom entreprenørens ordinære HMS-system, inngår ikke i den prosjektspesifikke risikoanalysen.

MiA – Museene i Akershus er byggherre og har ansvar for at SHA-planen utarbeides, gjøres kjent og holdes oppdatert.

2 SHA - SIKKERHET, HELSE og ARBEIDSMILJØ

MiA forutsetter at alle arbeider planlegges og gjennomføres slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ivaretas på en forsvarlig måte.

Byggherrens mål er at prosjektet gjennomføres uten alvorlige personskader eller uønskede hendelser.

Dette skal oppnås gjennom:

- Etterlevelse av gjeldende lover, forskrifter og myndighetskrav.
- Klare ansvarsforhold og nødvendig koordinering mellom involverte virksomheter.
- Identifikasjon og oppfølging av risikofylte arbeidsoperasjoner.
- Tilgjengeliggjøring og oppdatering av SHA-planen gjennom byggeperioden.
- Oppfølging av at nødvendige sikkerhetstiltak gjennomføres.

Hensynet til eksisterende bygninger og eventuell ferdsel på eiendommen skal ivaretas ved planlegging og gjennomføring av byggearbeidene.

3 ORGANISASJONSPLAN OG ENTREPRISEFORM

Prosjektet gjennomføres som generalentreprise etter NS 8405.

MiA – Museene i Akershus er byggherre. Prosjektleder Arne-Kristian Teigland er byggherrens representant.

Generalentreprenøren har ansvar for utførelse og koordinering av egne arbeider og underentreprenører.


Generalentreprenøren skal innenfor sitt kontraktsomfang ivareta nødvendig oppmåling, utstikking og riggplanlegging, herunder utarbeidelse og oppfølging av rigg- og sikringsplan. Eventuell særskilt teknisk prosjektering av midlertidige konstruksjoner, byggegrop eller andre sikringstiltak skal utføres av kompetent fagperson før arbeidene igangsettes.

SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) er tilknyttet byggherrens organisasjon og følger opp SHA-planen på byggherrens vegne.

Organisasjonskartet viser byggherrens prosjekterende, generalentreprenøren med underentreprenører og eventuelle prosjekterende innenfor entreprisen, samt øvrige entreprenører og leverandører som engasjeres direkte av byggherren, herunder ved uttak av fradragsopsjoner.

Byggherren skal sørge for nødvendig SHA-koordinering i prosjekteringsfasen (KP) og utførelsesfasen (KU) i samsvar med byggherreforskriften. Koordinatorfunksjonene skal være avklart og ivaretatt før de aktuelle arbeidene igangsettes.

Generalentreprenøren forutsettes å ivareta rollen som hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven § 2-2. Rollen skal avklares og formaliseres før byggearbeidene starter.



4 FREMDRIFTSPLAN

Forventet oppstart av byggearbeidene er februar 2027. Bindende sluttfrist for overtakelse av kontraktsarbeidene er 1. mars 2028, jf. punkt 3.9 i anbudsgrunnlaget.

Generalentreprenøren skal før oppstart utarbeide en detaljert fremdriftsplan som viser når og hvor de ulike arbeidsoperasjonene skal utføres. Planen skal ivareta nødvendig samordning av arbeidene og sikre at det avsettes tilstrekkelig tid til risikofylte arbeidsoperasjoner.

Fremdriftsplanen skal også ta hensyn til eventuelle arbeider utført av øvrige entreprenører og leverandører engasjert direkte av byggherren, der dette har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Fremdriftsplanen skal følges opp og oppdateres ved endringer som påvirker SHA-forholdene.

5 RISIKOFORHOLD OG SPESIFIKKE TILTAK

5.1 GENERELT

5.1.1. Bakgrunn

Risikovurderingen omfatter forhold ved prosjektering og gjennomføring av Bettys som kan medføre fare for arbeidstakernes sikkerhet og helse.

Vurderingen bygger på prosjektets utforming, beliggenhet, entrepriseform og tilgjengelig informasjon fra prosjekteringen.

Risikoanalysen relatert til SHA i byggefasen er utarbeidet av prosjektleder/byggherren, med utgangspunkt i underlag fra relevante prosjekterende.

5.1.2. Formål

Formålet med risikoanalysen er å identifisere farer og fastsette nødvendige tiltak for å redusere risiko for ulykker og helseskader under byggearbeidene.

Risikoanalysen skal følges opp og oppdateres når nye opplysninger eller endringer i prosjektet gjør dette nødvendig.

5.1.3. Avgrensninger

Analysen omfatter særlig risikoforhold som følger av prosjektets utforming, plassering, omgivelser og samordning av arbeidsoperasjoner.

Generelle farer som entreprenøren skal håndtere gjennom sitt HMS-system, erstattes ikke av denne planen.

Risiko for skade på kulturhistoriske bygninger og øvrige omgivelser behandles som SHA-risiko der forholdet også kan innebære fare for mennesker. Andre verne- og miljøhensyn ivaretas gjennom kontraktsgrunnlaget og relevante planer.

5.1.4. Beslutningsgrunnlag og risikovurderingsmetode

Risikovurderingen er gjennomført som en kvalitativ vurdering av risikoforhold knyttet til prosjektets utforming, beliggenhet og planlagte byggearbeider.

Som grunnlag er det gjennomgått hvilke typer risikofylt arbeid som kan være aktuelle etter byggherreforskriften § 8 første ledd bokstav c, samt andre risikoforhold som følger av prosjektets særlige rammebetingelser.

Kartleggingen fremgår av kapittel 5.3. Identifiserte risikoforhold og nødvendige spesifikke tiltak beskrives i kapittel 5.4.

Risikovurderingen skal oppdateres dersom videre prosjektering, valg av arbeidsmetoder eller endringer i gjennomføringen avdekker nye eller endrede risikoforhold.

5.2 BYGGE- OG BRUKSFASE

Risikovurderingen i denne SHA-planen omfatter sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved gjennomføring av bygge- og anleggsarbeidene.
Forhold som kan ha betydning for sikkerhet og helse ved senere drift, vedlikehold og bruk av bygget, skal vurderes og ivaretas gjennom prosjekteringen. Slike forhold inngår i SHA-planen der de også har betydning for gjennomføringen av byggearbeidene.

5.3 KARTLEGGING AV RISIKOFYLT ARBEID

Som grunnlag for risikovurderingen er det gjennomgått hvilke typer risikofylt arbeid som kan være aktuelle for prosjektet, med utgangspunkt i byggherreforskriften § 8 første ledd bokstav c. Kartleggingen fremgår av tabellen nedenfor. «JA» angir forhold som er identifisert som aktuelle, «NEI» angir forhold som ikke er identifisert som aktuelle, og «MULIG» angir forhold som krever videre avklaring.

Oppdatering/endring
Kartleggingen skal gjennomgås ved endringer i prosjektering, fremdrift eller planlagte arbeidsoperasjoner som kan påvirke risikobildet. Nye opplysninger kan medføre at vurderingen av et punkt endres fra «NEI» eller «MULIG» til «JA», eller omvendt.

Generalentreprenøren og øvrige berørte aktører skal melde nye eller endrede risikoforhold til KU. Byggherren sørger for at kartleggingen oppdateres ved behov. Endringer som medfører behov for spesifikke sikkerhetstiltak, skal innarbeides i kapittel 5.4.

Nr.	Risikofylt arbeid – BHF § 8 c	Aktuelt	Kommentar / begrunnelse
1	arbeid nær installasjoner i grunnen	JA	Relevant ved utgraving for kjeller og etablering av ny el-føring over gårdsplassen. Eksisterende kabler og ledninger skal kartlegges og påvises før graving. Nødvendige sikkerhetstiltak og arbeidsmetoder skal avklares før oppstart.

2	arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner	MULIG	Avhenger av eksisterende elektriske installasjoner og hvordan ny tilførsel skal etableres og tilkobles.
3	arbeid på steder med passerende trafikk	MULIG	Museumsområdet forutsettes stengt for publikum i byggeperioden. Det må avklares om museumsansatte, leveranser eller annen virksomhet vil ha ferdsel gjennom eller nær arbeidsområdet, særlig ved grøftearbeid over gårdsplassen. Nødvendig avsperring og adkomstregulering skal innarbeides i rigg- og sikringsplanen.
4	arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme	JA	Relevant ved utgraving for kjeller/arbeid med fjellvegg og terrengendringer på husets bakside. Grunnforhold og behov for gravesikring skal vurderes før oppstart. Byggegrop og grøfter skal sikres, og det skal etableres forsvarlig adkomst og fallsikring.
5	arbeid som innebærer bruk av sprengstoff	MULIG	Avhenger av grunnforhold og behov for sprengning.
6	arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler	NEI	
7	arbeid som innebærer fare for drukning	NEI	
8	arbeid i senkekasser der luften er komprimert	NEI	
9	arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr	NEI	
10	arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander	JA	Arbeid på tak, stillas og ved åpne dekker. Kollektive fallsikringstiltak skal prioriteres. Åpninger og kanter skal sikres, og stillas og arbeidsplattformer skal kontrolleres før bruk.
11	arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner	NEI	
12	arbeid med montering og demontering av tunge elementer	JA	Relevant ved montering av tunge konstruksjonsdeler. Løfteoperasjoner skal planlegges, og arbeidsområdene skal sikres. Løfteutstyr og underlag skal være egnet for oppgavene.
13	arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner	JA	Graving, eventuell sprengning, betongarbeider og kapping kan gi helseskadelig eksponering. Arbeidsmetoder og tekniske tiltak skal velges slik at eksponeringen reduseres ved kilden. Særlig belastende arbeider skal planlegges og koordineres.

14	arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll	NEI	
15	arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner	NEI	
16	arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare	MULIG	Eventuelle varme arbeider og andre brannfarlige arbeidsoperasjoner må vurderes særskilt på grunn av nærheten til eldre museumsbygninger. Behov for forebyggende tiltak, avstand og brannberedskap skal avklares før arbeidene utføres.
17	arbeid som innebærer fare for helseskadelige ergonomiske belastninger	NEI	

5.4 PROSJEKTERINGSSPESIFIKKE RISIKOFORHOLD OG TILTAK

Følgende risikoforhold er identifisert på bakgrunn av prosjektets utforming, beliggenhet og planlagte byggearbeider. Tabellen angir spesifikke tiltak som skal ivaretas ved planlegging og gjennomføring. Risikoforhold og tiltak skal gjennomgås og oppdateres når videre prosjektering eller valg av arbeidsmetoder gir nye opplysninger.

Generalentreprenøren skal gjennomføre tiltakene for egne arbeider og underentreprenørenes arbeider. Byggherren følger opp gjennom KU. Arbeider utført av øvrige entreprenører og leverandører engasjert direkte av byggherren skal samordnes særskilt der dette er nødvendig.

Nye eller endrede risikoforhold skal meldes til KU. Byggherren sørger for at tabellen oppdateres. Tiltakene skal være avklart og formidlet til berørte aktører før arbeidene starter. Endringer i SHA-planen skal dokumenteres og formidles til berørte virksomheter.

Nr	Arbeidsoperasjon / sted	Konkret fare	Spesifikke tiltak
R1	Utgraving for kjeller og arbeid ved fjellvegg på byggets bakside	Ras, utglidning av masser eller nedfall av stein med fare for personskade.	Grunnforhold, stabilitet og behov for sikring av byggegrop og fjell skal avklares av relevant fagkyndig før arbeidene starter. Nødvendig sikring skal være etablert før personell får adgang til utsatte områder.

R2	Tilkobling av og graving for ny el-føring over gårdsplassen	Skade på eksisterende kabler og ledninger, med fare for elektrisk støt eller andre personskader.	Eksisterende kabler og ledninger skal kartlegges og påvises før graving. Arbeid nær spenningssatte installasjoner skal avklares med ansvarlig elektroforetak og eventuelt netteier.
R3	Grøftearbeid og anleggstrafikk på gårdsplassen	Personer kan falle i åpne grøfter eller komme i konflikt med anleggsmaskiner og kjøretøy.	Gårdsplassen forutsettes stengt for publikum i byggeperioden. Grøfter og arbeidsområder skal sikres med egnet avsperring. Adkomst for museumsansatte, leveranser og annen nødvendig ferdsel skal avklares og vises i rigg- og sikringsplanen.
R4	Graving og eventuelle fjellarbeider nær eksisterende museumsbygninger	Rystelser, setninger eller ustabile masser kan skade eksisterende konstruksjoner og medføre fare for personer.	Avstand til eksisterende bygninger og risiko for påvirkning av fundamenter og konstruksjoner skal vurderes før arbeidene. Behov for tilstandsdokumentasjon, sikring og eventuell vibrasjonsovervåking skal avklares. Før grave- og fjellarbeider igangsettes, skal risiko for påvirkning av eksisterende bygninger og konstruksjoner vurderes. Behov for tilstandsdokumentasjon, sikring, vibrasjonsovervåking og eventuelle grenseverdier skal avklares før oppstart.
R5	Arbeid på tak, stillas og ved åpne dekker	Fall fra høyde eller skade fra fallende materialer og verktøy.	Kollektiv fallsikring skal prioriteres. Åpne kanter og utsparinger skal sikres. Arbeid under områder med fare for fallende gjenstander skal avsperres eller koordineres slik at personer ikke oppholder seg i faresonen.
R6	Montering av tunge konstruksjonsdeler	Klemskader, fallende elementer eller svikt i løfteutstyr og underlag.	Tunge løft skal planlegges ut fra elementenes vekt, tilgjengelig plass og grunnforhold. Løfteutstyr og oppstillingsplass skal være egnet. Løfteområder skal avsperres, og samtidige arbeider i faresonen skal unngås.
R7	Eventuelle varme arbeider nær eldre museumsbygninger	Brann med fare for arbeidstakere og personer i nærliggende bygninger.	Behov for varme arbeider skal avklares. Brannfarlige arbeidsoperasjoner skal planlegges med hensyn til nærliggende bygninger og brennbart materiale. Nødvendige sikringstiltak, slokkeutstyr og brannberedskap skal være etablert før oppstart.
Mulige risikoforhold			

R8	Sprengning eller pigging	Steinsprut, rystelser, støy og støv ved eventuell sprengning eller pigging kan medføre fare for arbeidstakere og andre personer i nærområdet.	Behov for sprengning eller pigging skal avklares før oppstart. Arbeidene skal planlegges og risikovurderes av kompetent fagperson, med nødvendige tiltak for å begrense rystelser, steinsprut, støy og støv. Det skal gjennomføres nødvendig kartlegging av nærliggende bygninger og konstruksjoner før arbeidene igangsettes. Behov for vibrasjonsmåling og grenseverdier for rystelser skal avklares med byggherren og relevante rådgivere. Arbeidsområdet skal sikres og avsperres, og berørte aktører skal varsles før arbeidene starter.
R9	Helseskadelig støv, støy og vibrasjoner	Eksponering for helseskadelig støv, støy og vibrasjoner ved graving, pigging, kapping og andre arbeidsoperasjoner kan medføre helseplager og personskade.	Arbeidsoperasjoner som medfører helseskadelig støv, støy eller vibrasjoner skal risikovurderes før oppstart. Nødvendige tiltak som støvreduserende arbeidsmetoder, avsug, avskjerming og egnet verneutstyr skal benyttes. Arbeidene skal planlegges slik at eksponering for arbeidstakere og andre berørte personer begrenses.
R10	Samtidige arbeider utført av flere virksomheter	Samtidige arbeider utført av flere virksomheter kan medføre fare som følge av overlappende arbeidsområder, transport, bruk av maskiner og mangelfull samordning.	Samtidige arbeider skal planlegges og samordnes før oppstart. Arbeidsområder, adkomst og nødvendige sikkerhetstiltak skal avklares mellom berørte virksomheter. Arbeider som kan medføre fare for andre, skal om nødvendig skilles i tid eller sted. KU skal følge opp SHA-koordineringen.

Risikoforholdene og tiltakene skal vurderes og oppdateres ved behov som følge av videre prosjektering og gjennomføring. Relevante prosjekterende skal bidra til å identifisere eventuelle nye eller endrede risikoforhold innenfor sine fagområder.

5.5 OPPFØLGING AV RISIKOFORHOLD

Generalentreprenøren skal gjennomgå SHA-planen før oppstart og sørge for at relevante tiltak blir kjent for egne ansatte og underentreprenører.

Nye eller endrede risikoforhold skal meldes til KU og vurderes før berørte arbeider igangsettes.

Entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser skal supplere SHA-planen.

6 AVVIKSHÅNDTERING

6.1 AVVIK

Med SHA-avvik menes her endringer i planer, prosjektering, fremdrift, arbeidsoperasjoner eller sikkerhetstiltak som kan påvirke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i anleggs/byggeperioden.

Avvik meldes til KU (SHA-koordinator), som informerer byggherre, hovedbedrift og de entreprenørene som påvirkes av avviket.

MiA har ansvar for at SHA-planen oppdateres ved behov. Endringer og nødvendige tiltak skal dokumenteres og formidles til berørte virksomheter.

Avvik fra virksomhetenes egne HMS-rutiner håndteres i deres respektive HMS-systemer. Forhold som også krever endring av SHA-planen, skal meldes etter denne rutinen.
Ved umiddelbar fare for liv eller helse skal berørte arbeider stanses inntil forholdet er sikret.

7 GENERELLE SHA-KRAV

7.1 HOVEDBEDRIFT

Generalentreprenøren skal ivareta rollen som hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven § 2-2, forutsatt at dette er avklart og avtalt i kontraktsgrunnlaget.

Hovedbedriften skal samordne virksomhetenes HMS-arbeid på byggeplassen. Dette omfatter blant annet:

- Etablering og oppfølging av nødvendige rutiner for samordning.
- Oversikt over virksomheter og arbeidstakere på byggeplassen.
- Koordinering av felles sikkerhetstiltak og vernerunder.
- Tilrettelegging for sikker adkomst og ferdsel.
- Etablering av nødvendige beredskapsrutiner.
- Oppfølging av HMS-forhold som berører flere virksomheter.

Hovedbedriftens samordningsansvar kommer i tillegg til, og erstatter ikke byggherrens ansvar etter byggherreforskriften eller KUs koordineringsoppgaver.

7.2 ARBEIDSTAKERE

Alle arbeidstakere skal følge gjeldende sikkerhetsbestemmelser, instrukser og påbud på byggeplassen.

Arbeidstakerne skal bruke påkrevd verneutstyr, medvirke til et forsvarlig arbeidsmiljø og melde fra om farlige forhold.

7.3 HVILE-, SPISE OG SKIFTEROM

Generalentreprenøren skal sørge for nødvendige personalfasiliteter (hvile-, spise-, skifterom) med tilfredsstillende standard og kapasitet, egnet for sitt formål.

Plassering og adkomst skal planlegges slik at fasilitetene kan benyttes på en sikker måte.

7.4 STILLAS, KRANER OG MASKINER

Generalentreprenøren skal planlegge behovet for stillas, løfteutstyr, maskiner og andre tekniske hjelpemidler så tidlig i planleggingsprosessen som mulig. Områder med risiko for fall av gjenstander skal identifiseres og eventuelt særskilte sikkerhetsinstrukser utarbeides. Instrukser for bygging, bruk og rivning av stillaser, bruk av kran og lift, skal utarbeides, implementeres og arkiveres i prosjektets SHA-perm.

7.5 INNGJERDING, ADGANG

Byggeplassen skal sikres mot uvedkommende adgang.

Adkomst, transportveier, porter og avsperringer skal planlegges med særlig hensyn til museets utomhusområde, eksisterende bygninger og eventuell ferdsel på eller langs eiendommen.

Generalentreprenøren skal etablere rutiner for adgangskontroll og registrering av personell, herunder krav til HMS-kort og oversiktslister etter gjeldende regelverk.

Nærmere fysisk avgrensning, adkomst og nødvendige sikringstiltak skal fremgå av rigg- og sikringsplanen.

7.6 PERSONLIG VERNEUTSTYR

Generalentreprenøren og øvrige arbeidsgivere skal sørge for at nødvendig personlig verneutstyr benyttes.

Som hovedregel skal hjelm, vernesko og synlighetstøy benyttes på byggeplassen. Ytterligere verneutstyr skal brukes når arbeidsoperasjonene krever det.

Personlig verneutstyr skal ikke erstatte nødvendige kollektive eller tekniske sikringstiltak.

7.7 AVVIK OG BEREDSKAP VED ULYKKER

Generalentreprenøren skal sørge for at nødvendige beredskapsrutiner er etablert før byggearbeidene starter.

Beredskapsplanen skal blant annet omfatte varsling, førstehjelp, evakuering, brann og tilgjengelighet for nødetater.Beredskapsinformasjon skal være lett tilgjengelig for alle som arbeider på byggeplassen. Ulykker og alvorlige hendelser skal varsles og følges opp i henhold til gjeldende regelverk.

7.8 MILJØ OG RISIKOMOMENTER I BYGGEPROSESSEN

Følgende forhold skal vurderes og ivaretas under planlegging og gjennomføring av arbeidene:

- Renhold og ryddighet på byggeplassen.
- Avfallshåndtering og sikker lagring av materialer.
- Støv, støy og vibrasjoner.
- Sikring av arealer og eksisterende bygninger som ikke skal berøres.
- Brannfarlige materialer, gasser og væsker.
- Bruk av byggtørkere og annet midlertidig utstyr.
- Tilstrekkelig belysning og sikre rømningsveier.
- Tilgjengelig slokkeutstyr.
- Sikring av arbeid i høyden.

Røyking er ikke tillatt innenfor museumsområdet.

Krav som utelukkende gjelder ytre miljø eller vern av bygninger og gjenstander, ivaretas også gjennom øvrig kontraktsgrunnlag.

7.9 VIDEREFØRING OG REVIDERING AV SHA-PLANEN

SHA-planen skal være tilgjengelig på byggeplassen og gjøres kjent for alle berørte virksomheter.

Generalentreprenøren skal innarbeide relevante tiltak i sin planlegging og sørge for at underentreprenørene får nødvendig informasjon.

Endringer som påvirker SHA, skal meldes til KU. MiA har ansvar for at planen holdes oppdatert. Oppdaterte versjoner skal distribueres til berørte virksomheter, og revisjoner skal dokumenteres.

8 VEDLEGG

Se vedlegg 04.1foreløpig riggplan.