

asplan viak 	Oppdragsgiver: Veas AS	Oppdragnr. 645497-08	Oppdrag: 1160 Projektering av VA og vei i Veas Næringspark		
	Oppdragsleder: Rebecka Cecilia Tyrén	Opprettet dato: 26.08.2025	Rev.nr 4	Rev.dato: 17.03.2026	
Leveranse- og kontrollplan	Prosjektfase: <i>Byggeplan</i>	Fag: VA, Vei, elektro, konstruksjon og nærvarme			

Versjonshistorikk:

Versjon:	Dato	Beskrivelse revisjon	Utført av:
1	27.01.2026	Leveranse først utkast konkurransegrunnlag	Alle FA
2	26.02.2026	Endelig leveranse konkurransegrunnlag	Alle FA
3	06.03.2026	Etterleveranse av beskrivelsen	TEV
4	17.03.2026	Etterleveranse av restrisikorapport SHA med vedlegg	TEV

Dokument				Avhengighet			Kontroll												Levering	Merknader
Dok. nr	Tittel	Ansv. ¹	Utarb.	Fag ²	Dato		Egenkontroll			Sidekontroll			Tverrfaglig			Uavhengig			planlagt	
					Planlagt	Mottatt	Utf.	Dok. ³	Dato	Utf.	Dok. ³	Dato	Utf.	Dok.	Dato	Utf.foretak	Dok.	Dato		
Tegninger til alle byggetrinn																				
Byggetrinn 1																				
A 101	Forside	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
A 102	Tegningsliste	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
B 101	Oversikt - plan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
C 101	Plan og profil	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
E 101	Geometri og høyde	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
F 101	Normalprofil og overbygning	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 100	Oversiktstegning	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 110	Plan og profil	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 120	Kumskisser	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 121	Kumskisser	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 122	Kumskisser	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 130	Typetegning	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 131	Grøftesnitt	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN 001	Eksisterende kabler og ledninger	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN 002	Eksisterende kabler og ledninger	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
R 001	Typisk grøftesnitt	KH	ØN	Nærvarme	-	-	ØN	Lev.liste	23.02.2026	KH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
R 101	Plan- og profiltegning	KH	ØN	Nærvarme	-	-	ØN	Lev.liste	23.02.2026	KH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Y 101	Faseplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Y 102	Faseplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Byggetrinn 2																				
A 201	Forside	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
A 202	Tegningsliste	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
F 201	Prinsipp reetablering veg	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 200	Oversiktstegning	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 210	Plan og profil	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 211	Plan og profil	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 220	Kumskisser	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 221	Kumskisser	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 222	Kumskisser	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 223	Kumskisser	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 224	Kumskisser	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 230	Typetegning	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 231	Grøftesnitt	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH 232	Typetegning	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN 001	Eksisterende kabler og ledninger	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	

IN	002	Eksisterende kabler og ledninger	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
R	001	Typisk grøftesnitt	KH	ØN	Nærvarme	-	-	ØN	Lev.liste	23.02.2026	KH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
R	201	Plan- og profiltегning	KH	ØN	Nærvarme	-	-	ØN	Lev.liste	23.02.2026	KH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Y	201	Faseplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Y	202	Faseplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Byggetrinn 3																					
A	301	Forside	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
A	302	Tegningsliste	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
A	303	Tegningsliste	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
B	301	Oversikt - plan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
C	301	Plan og profil, primærveg	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
C	302	Plan og profil, primærveg	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
D	301	Plan, sekundærveg	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
D	302	Profil, sekundærveg	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
E	301	Høyde- og geometriplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
E	302	Høyde- og geometriplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
F	301	Normalprofil	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
F	302	Normalprofil	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
F	303	Normalprofil	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
F	304	Overbygning og utkiling	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH	300	Oversiktstegning	MO	OFK	VA	-	-	OFK	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH	301	Oversiktstegning	MO	HW	VA	-	-	HW	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH	310	Plan og profil	MO	HW	VA	-	-	HW	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH	320	Kumskisser	MO	HW	VA	-	-	HW	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH	330	Typetegning	MO	HW	VA	-	-	HW	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
GH	331	Grøftesnitt	MO	HW	VA	-	-	HW	Lev.liste	23.02.2026	MO	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	001	Eksisterende kabler og ledninger	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	002	Eksisterende kabler og ledninger	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	301	Oversiktstegning plan elektro	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	302	Oversiktstegning plan elektro	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	310	Grøftesnitt	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	311	Grøftesnitt	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	312	Grøftesnitt og innføring i fundament prinsipp	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	313	Grøftesnitt	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	314	Jording	HH	KDM	Elektro	-	-	KDM	Lev.liste	23.02.2026	HH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
IN	120	Fordelingskjema			Elektro															Utgår da informasjonen fremkommer i rapporten fra febdok-beregningene	
IN	121	Fordelingskjema			Elektro															Utgår da informasjonen fremkommer i rapporten fra febdok-beregningene	
J	301	Byggtekniske detaljer	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	301	Oversiktstegning bru	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	302	Grave- og tilbakefylling	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	310	Landkar akse 1, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	311	Landkar akse 2, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	315	Overbygning, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	316	Overbygning, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	317	Overbygning, Detaljer	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	318	Støttemur Akse 2, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	320	Belegning	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	321	Utstyr	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	322	Rekkverk	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	323	Jording	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Dok.lagret	24.01.2026				26.02.2026	
K	330	Landkar akse 1, Armering	SLS	ÅKB	Kon	-	-										-	-	-	14.04.2026	Iht. fremdriftsplan leveres tegningen i april 2026
K	331	Landkar akse 2, Armering	SLS	ÅKB	Kon	-	-										-	-	-	14.04.2026	Iht. fremdriftsplan leveres tegningen i april 2026
K	335	Overbygning, Armering	SLS	ÅKB	Kon	-	-										-	-	-	14.04.2026	Iht. fremdriftsplan leveres tegningen i april 2026
K	336	Overbygning, Armering	SLS	ÅKB	Kon	-	-										-	-	-	14.04.2026	

K	353	Segment 1-2, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	354	Segment 3-4, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	358	Detaljer	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	27.01.2026	
K	363	Segment 1-2, Armering	SLS	ÅKB	Kon	-	-										-	-	-	14.04.2026	Iht. fremdriftsplan leveres tegningen i april 2026
K	364	Segment 3-4, Armering	SLS	ÅKB	Kon	-	-										-	-	-	14.04.2026	Iht. fremdriftsplan leveres tegningen i april 2026
K	371	Oversiktstegning Støttemur 2	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	372	Grave- og tilbakefylling			Kon																Utgår da informasjonen fremkommer i teg.nr. K373, K374 og K375
K	373	Segment 1-2, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	374	Segment 3-4, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	375	Segment 5, Form	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	378	Detaljer	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	379	Rekkverk	SLS	ÅKB	Kon	-	-	ÅKB	Lev.liste	23.02.2026	SLS	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
K	383	Segment 1-2, Armering	SLS	ÅKB	Kon	-	-										-	-	-	14.04.2026	Iht. fremdriftsplan leveres tegningen i april 2026
K	384	Segment 3-4, Armering	SLS	ÅKB	Kon	-	-										-	-	-	14.04.2026	Iht. fremdriftsplan leveres tegningen i april 2026
K	385	Segment 5, Armering	SLS	ÅKB	Kon	-	-										-	-	-	14.04.2026	Iht. fremdriftsplan leveres tegningen i april 2026
L	301	Oppmerkingsplan- og tabell	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
R	001	Typisk grøftesnitt	KH	ØN	Nærvarme	-	-	ØN	Lev.liste	23.02.2026	KH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
R	301	Plan- og profiltegning gatevarme	KH	ØN	Nærvarme	-	-	ØN	Lev.liste	23.02.2026	KH	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Y	301	Faseplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Y	302	Faseplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Y	303	Faseplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Y	304	Faseplan	OM	IH	Vei	-	-	IH	Lev.liste	23.02.2026	OM	Lev.liste	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
Dokumenter																					
		Byggetrinn 1 - Beskrivelse	TEV	Alle FA				Alle FA	Dok.lagret	05.03.2026	TEV	Dok.lagret	05.03.2026	Alle FA	Dok.lagret	05.03.2026	-	-	-	06.03.2026	
		Byggetrinn 2 - Beskrivelse	TEV	Alle FA				Alle FA	Dok.lagret	05.03.2026	TEV	Dok.lagret	05.03.2026	Alle FA	Dok.lagret	05.03.2026	-	-	-	06.03.2026	
		Byggetrinn 3 - Beskrivelse	TEV	Alle FA				Alle FA	Dok.lagret	05.03.2026	TEV	Dok.lagret	05.03.2026	Alle FA	Dok.lagret	05.03.2026	-	-	-	06.03.2026	
		Lysberegning	HH	KDM	Elektro			KDM	Dok.lagret	23.02.2026	HH	Dok.lagret	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
		Febdok	HH	KDM	Elektro			KDM	Dok.lagret	23.02.2026	HH	Dok.lagret	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
		Miljøoppfølgingsplan	NN	NN	Miljø			NN	Dok.lagret	23.02.2026	NN	Dok.lagret	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
		Prosjekteringsnotat veg	OM	IN	Vei			IN	Dok.lagret	23.02.2026	OM	Dok.lagret	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
		Kartlegging av armering bru	EK	HR	Kon			EK	Dok.lagret	08.10.2025	HR	Dok.lagret	08.10.2025	-	-	-	-	-	-	26.02.2026	
RIG-RAP-01_ver01		Geoteknisk datarapport	KMS	JW	Geo			JW	Dok.lagret	23.02.2026	KMS	Dok.lagret	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
RIG-RAP-02_ver01		Geoteknisk prosjekteringsrapport	KMS	JW	Geo			JW	Dok.lagret	23.02.2026	KMS	Dok.lagret	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
		Restrisikorapport SHA med vedlegg	TEV	Alle FA				RCT	Dok.lagret	13.03.2026	TEV	Dok.lagret	15.03.2026	-	-	-	-	-	-	17.03.2026	
		Tiltaksplan forurenset grunn	SB	SB	Miljø			SB	Dok.lagret	23.02.2026	SB	Dok.lagret	23.02.2026	Alle FA	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	
RIGberg-01		Ingeniørgeologisk notat	IG	GVi	Geo			IG	Dok.lagret	23.02.2026	GVi	Dok.lagret	23.02.2026	RCT	Dok.lagret	24.01.2026	-	-	-	26.02.2026	

Merknader:
Leveranse- og kontrollplanen omfatter alle dokumenter som skal leveres i henhold til avtale. Planen oppdateres ved nye bestillinger/endringer.
1) Initialene til den medarbeider som er ansvarlig for dokumentet og skal godkjenne det.
2) Angi ev. avhengighet til andre fag, leveranser eller liknende. Gjelder komplett underlag for videre utarbeiding av arbeidstegninger
3) K= kontrollkopi, S=sjekkliste