



Prosjekt:

Renovering Hovedoperasjon UNN Breivika (ROB)

Tittel:

Bilag E3U Kontraktens milepæler

Prefabrikkerte løsninger

01	For konkurransegrunnlag		17.06.26	KOL	AEL AF
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:
					Side 1 av 5
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.: Status:
ROB	0000	U	KO	0001	01 G

Revisjonsendringer

Rev.:	Beskrivelse av endring

Innholdsfortegnelse

1	Generelt.....	3
2	Milepæler.....	3
3	Betalingsmilepæler	4

1 Generelt

Leverandøren skal planlegge og gjennomføre leveransen i henhold til milepælene i dette dokumentet. Milepælsplanen er basert på de overordnede fremdriftsplanene for prosjektet.

Eventuelle endringer i de overordnede planene kan medføre endringer i milepæler for denne leveranse, uten at Leverandøren kan kreve kompensasjon for dette.

2 Milepæler

Konkrete datoer avtales for den enkelte leveranse i forbindelse med utarbeidelse av fremdriftsplan etter signering av kontrakt. Ref. milepæl M3.

Milepæl	Beskrivelse	Frist	Dagbot <i>ref. Bilag B1U kontraktsbestemmelser</i>
M0	Kontraktsdato Signering av kontrakt	22.12.2026	
M1	Dokumentplan Leverandøren skal oversende dokumentplan med oversikt over dokumenter som skal leveres, ref. <i>Bilag D1U Administrative bestemmelser</i>	15.01.2027	
M2	Målsatte tegninger, monteringskrav og grensesnittinformasjon Tegninger og beskrivelse av grensesnitt mot bygg og tekniske installasjoner	01.02.2027	Ja
M3	Fremdriftsplan Plan for leveransen omforent mellom Leverandør og Oppdragsgiver	01.03.2027	
M4	Testplan Testprogram for leverandørens sluttkontroll av leveransen og evt. andre tester utstyret skal inngå i oversendes Oppdragsgiver	01.06.2027	
M7	Bestilling Tidspunkt for når bestilling må foreligge hos leverandøren for å sikre avtalt leveransetidspunkt	01.03.2027	

Milepæl	Beskrivelse	Frist	Dagbot <i>ref. Bilag B1U kontraktsbestemmelser</i>
M8	Leveranse Leveransen kan bli delt i flere delleveranser avhengig av byggets fremdrift. All dokumentasjon som er nødvendig for bruk og vedlikehold skal følge leveransen	Q1 2028	
M9	Installasjonsarbeider ferdig Leverandør må koordinere sin installasjon med klargjøring av bygg og innføring av rød sone i de enkelte bygningsavsnitt. Leverandør skal gjennomføre sluttkontroll av levert utstyr	Q1 2028	
M10	Leveransen klar for integrerte tester Det leverte utstyret skal inngå i integrerte tester. Datoene vil bli relatert til ferdigstillelse av de enkelte bygningsavsnitt	Q1 2028	
M11	Oppstart prøveperiode Det leverte utstyret skal inngå i en prøvedriftsperiode med klinisk drift over 3 måneder	Q1 2028	
M12	Godkjent levering Levering anses som skjedd når levering er gjennomført i samsvar med kravene i kontrakten og oppdragsgiver har godkjent leveransen gjennom signering av overtakelsesprotokoll. <i>Jf Bilag B1U Kontraktsbestemmelser funksjonsutstyr basert på NS8438:2023.</i>	Q2 2028	Ja

3 Betalingsmilepæler

Betaling av leveransen skal skje basert på oppnåelse av milepæler som definert i dette Bilag. Prosentsatsene angitt under skal benyttes ved fakturering. Fakturering kan først skje når de respektive milepælene er oppnådd.

Milepæl	Beskrivelse	Andel fakturert	Akkumulert
M8	Leveranse Ved (del)leveranse på anvist sted kan leverandør sende faktura på den delen av kontrakten som er omfattet av leveransen	75 %	75%
M12	Godkjent levering Når oppdragsgiver har signert overtakelsesprotokoll, kan leverandøren sende siste faktura	25 %	100 %