

Interessenter	Oslo S	Skøyen	Asker	Potensial til å true prosjektet	Hovedtiltak/ tilnærming
Miljøorganisasjoner ifm. Naturmangfold, bekkedrag,		X	sjekk		1 Avvente, se an om det blir noen konsekvenser
Blålysetater, tilgang, sosial sikkerhet	X	X	X		3 Kontakte, avholde arbeidsmøte
Aksjonsgrupper potensiale	X	X	X	-	Avvente, se an om dette oppstår
byantikvar/ RIKSANTIKVAR		x		3 på skøyen	Kontakte byantikvar for å ta en gjennomgang av planene
BN eiendom nordens lys	X				3 Kontakte prosjekt for å se om eventuelle konflikter
Galeri Oslo	X				1 Avvente og vurdere eventuelle konsekvenser
Togselskapenes servicepersonell (konduktører etc.)	X	X	X	1 kan ha mye nyttig informasjon	Sende en henvendelse for å undersøke om de har informasjons som er viktig å hensynta
marginaliserte personer (kirkens bymisjon/ politi/ vektere)	X	X	X	1 kan ha mye nyttig informasjon	Sende en henvendelse for å undersøke om de har informasjons som er viktig å hensynta
Stasjonsverter (som kan gi informasjon til de som ikke kan norsk) -	X				1 Sende en henvendelse for å undersøke om de har informasjons som er viktig å hensynta
kundeinformasjon Bane NOR					2 Prosjektet tar kontakt for å avklare videre samhandling/ dialog
RV. Statens vegvesen	x				3 Kontakte, ta møte med gjennomgang av planer
Beredskap og bomberom DSB/ forsvaret (inkl. heiser på Oslo)	X	X	X		3 Ta kontakt og forhøre seg om de har interesser i området som må hensyntas
ISS/ driftspersonell	X	X	X		1 Sende en henvendelse for å undersøke om de har informasjons som er viktig å hensynta
Billettoperatører	X	X	X		1 Sende en henvendelse for å undersøke om de har informasjons som er viktig å hensynta
JD sin brukeroversikt/ brukerforum	X	X	X		3 Ta kontakt og undersøke om det bør avholdes arbeidsmøte®
Naboer og næringsdrivende	X	X	X	3 avhenger av konfliktpotensiale	Vurder etter at riggområde er foreslått
Fornebubanen		x			1 Sende henvendelse og hør om det kan foreligge eventuelle konflikter
asker vendespor			x		1 Sende henvendelse og hør om det kan foreligge eventuelle konflikter
Hagen (spor 18 og 19 + plattformkutt)	x				3 Sende henvendelse og be om arbeidsmøte
Posthuset	x				1 Skal det skje endringer her?
postterminalen KLP	x				2 Ikke vedtatt plan enda. Avvente og følge med?
spektrum	x				1 Avvente og følge med på planer og dets påvirkning
nylandsbrua	x			3 (statens vegvesen)	Kontakte prosjekt for å få oversikt om felles grensesnitt
Ny utgang Schweigaardsgate (ifm postterminalen?)	x			3 Bane NOR eiendom?	Kontakte prosjekt for å undersøke om felles grensesnitt
ERTMS/ BN signal	X	X	X		2 Kontakte prosjekt for å undersøke om eventuell påvirkning
Togservice (mat etc.)	X				1 Sende henvendelser med spørsmål om hva som er viktig å hensynta
Trafikk ved ruteplan				3 adresseres videre	Kontakte og be om arbeidsmøte
Statens vegvesen mtp riksveiene	X		X	Allerede vurdert	
Bane NOR eiendom					3 Kontakte og orientere. Vurdere å ta et møte/ gjennomgang
Bane NOR strekningsleder?					3 Kontakte og orientere. Vurdere å ta et møte/ gjennomgang
Oslo kommune PBE (sjekk om søknadsplikt)					3 Kontakte og undersøke om søknadsplikt
Oslo kommune BYM (som veieier)					2 Avvente og se om planlagt tiltak påvirker BYM
Asker kommune (ved tiltak på bru)					3
Fjernvarmeselskap					2 Kontakte som del av prosjekteringen
VAV? Tilsvarende i Asker/ hafslund/ kabeleiere					2 Få overikt over grad av påvirkning, så ta kontakt
Avisa Oslo					1 Avvente. Vurdere å ta kontakt for å kunne få en positiv nyhet/ kontroll over ekstern informasjon
Bygg.no					1 Avvente. Vurdere å ta kontakt for å kunne få en positiv nyhet/ kontroll over ekstern informasjon