

Dato: 2026-08-14

		2026		2027				2028				2029				2030				2031			
Nr.	Beskrivelse	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1.1	Utllysning av M1-entreprisen (denne entreprisen)																						
1.2	Formelle vedtak som forutsetning for etablering av renseanlegg (reguleringsplan, utslippstillatelse, kommunedelplan og grunnnerv))																						
1.3	Kontrahering/forhandlinger M1-entreprisen (denne entreprisen). - Tilbudskonferanse: 2. sept. - Frist for å levere søknad om prekvalifisering: 21. sept. - Frist for å levere tilbud: 2. november - Forhandlinger november/desember - Kontraktsignering januar uke 1 2027																						
2.1	Samspillsfase M1-entreprise (denne entreprisen)																						
2.2	Utarbeidelse av konkurransegrunnlag B1-entreprisen (bygget)																						
2.3	Kontrahering B1-entreprise																						
2.4	Anleggsfase M1 og B1 (egen fremdriftsplan lages i samråd med byggherre og B1-entreprenør.)																						
3.1	Igangkjøring																						
3.2	Prøvedrift (1 år)																						
3.3	Overtakelse																						
4.1	Søknad om rammetillatelse																						
4.2	Søknad om igangsettingstillatelse																						
4.3	Søknad om ferdigattest																						